



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน

ที่

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผู้ว่าการได้เห็นชอบต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ปฏิทินการดำเนินงานฯ และขออนุมัติ “โครงการให้ความรู้เกณฑ์ประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๘” ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. ตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) คือ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ข้อ ๕ โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ กปภ. ข้อ ๕.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กปภ. ซึ่งกองงบประมาณลงทุน (กงล.) ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแผนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้


๑. เผยแพร่รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เปรียบเทียบแผน และ ผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขที่จะนำไปปฏิบัติ/ปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายไตรมาส ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นไตรมาส

ในการนี้ กงล. ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFO๒xXi๔๐LL?path=%๒F> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียนรองผู้ว่าการ (การเงิน) ให้ความเห็นชอบเพื่อกองงบประมาณลงทุนจะได้นำส่งข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวมณฑิรา ฉัตรงามวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



กรมประปาส่วนภูมิภาค
สุโข - นนทบุรี - เชียงใหม่

STRIVER
ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่ถอย

การประปาส่วนภูมิภาค
แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568
วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	6,734.183	2,728.393	1,212.796
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	6,652.742	2,656.991	1,172.301
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	81.441	71.402	40.495
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	17,570.529	9,351.607	8,087.598
2.1 อนุมัติรายปี	10,156.793	5,126.834	4,920.082
- ที่ดิน	1,678.796	98.980	71.580
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	3,321.354	2,308.564	1,870.215
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	995.180	779.707	615.664
- งานติดตั้งไฟฟ้าฯ	62.915	47.425	37.378
- งานย้ายแนวท่อ	164.958	55.649	126.718
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	3,389.076	1,461.069	1,834.799
- ครุภัณฑ์	233.101	165.643	159.347
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	311.413	209.797	204.381
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	7,413.736	4,224.773	3,167.516
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	2,932.173	1,125.802	768.631
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	379.600	213.460	74.416
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,809.677	1,466.277	1,372.472
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	449.246	246.215	352.731
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ	730.474	593.020	543.715
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	1,112.566	580.000	55.551
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	3,126.275	720.000	1,464.109
รวมทั้งสิ้น	27,430.987	12,800.000	10,764.503

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7,005.062	5,435.056	3,748.401
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	16,288.443	6,352.307	6,356.283
เงินกู้ในประเทศ	4,137.482	1,012.637	659.819
รวมทั้งสิ้น	27,430.987	12,800.000	10,764.503

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางดำเนินการ
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 10,764.503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 12,800.000 ล้านบาท โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2568 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

จาก ปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อ ให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการติดตามและประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้แบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมประมาณราคา และทำความเข้าใจสภาพราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปรายการเดิม พร้อมประมาณราคา และทำความเข้าใจสภาพราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป