



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๑.....

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๑๙๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขออนุมัติ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 4

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน											
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)						
											จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริง (โครงการแล้วเสร็จ) (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,303.403	61.944	2,365.347		364	72.80	1,164.896	49.25	641.733	27.13	136	27.20	1,200.451	50.75	113	226.114
	WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา	489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,303.403	-	2,303.403		356	72.80	1,162.952	50.49	639.789	27.78	133	27.20	1,140.451	49.51	110	166.114
	1.1.1 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	ดำเนินการก่อสร้าง	3	100.00	523.163	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2 : แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเงินอุดหนุน	458	889.267	-	889.267	458	768.383	-	768.383	ดำเนินการแล้วเสร็จ	346	75.55	565.344	73.58	565.344	73.58	112	24.45	203.039	26.42	105	120.682
	เงินรายได้	68	535.559	-	535.559	68	478.331	-	478.331		62	91.18	376.428	78.70	376.428	78.70	6	8.82	101.903	21.30	3	57.093
	1.1.3 : โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	390	353.708	-	353.708	390	290.051	-	290.051		284	72.82	188.915	65.13	188.915	65.13	106	27.18	101.136	34.87	102	63.589
	1.1.4 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	9	205.611	-	205.611	9	204.521	-	204.521	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	11.11	1.430	0.70	1.430	0.70	8	88.89	203.091	99.30	4	33.498
	WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	19	819.446	-	819.446	19	807.337	-	807.337	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	31.58	73.016	9.04	73.016	9.04	13	68.42	734.321	90.96	1	11.934
	1.3.1 : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	11	-	62.190	62.190	11	-	61.944	61.944		8	72.73	1.944	3.14	1.944	3.14	3	27.27	60.000	96.86	3	60.000
	1.3.1 : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	2	100.00	55.000	100.00	2	55.000
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,502.020	841.565	2,343.585		516	84.04	1,617.255	69.01	1,617.254	69.01	98	15.96	726.330	30.99	73	173.573
	LM 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ	597	939.446	263.954	1,203.400	597	805.348	238.201	1,043.549		505	84.59	710.437	68.08	710.436	68.08	92	15.41	333.112	31.92	69	53.355
	2.1.1 : ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	478	857.656	-	857.656	478	723.559	-	723.559	ดำเนินการแล้วเสร็จ	392	82.01	411.874	56.92	411.873	56.92	86	17.99	311.685	43.08	64	51.928
	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	603.364	1,300.036		11	64.71	906.818	69.75	906.818	69.75	6	35.29	393.218	30.25	4	120.218
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		384	86.49	404.708	61.13	404.708	61.13	60	13.51	257.349	38.87	27	93.226	
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		384	86.49	404.708	61.13	404.708	61.13	60	13.51	257.349	38.87	27	93.226	
3.1.1 : โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	215.871	124.085	339.956	ดำเนินการแล้วเสร็จ	224	86.49	208.291	61.27	208.291	61.27	35	13.51	131.665	38.73	18	37.257	
3.1.2 : โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	4.274	14.705	18.979	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26	100.00	18.979	100.00	18.979	100.00	-	-	-	-	-	-	
3.1.3 : โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	80	3.465	16.112	19.577	80	2.743	15.490	18.233	ดำเนินการแล้วเสร็จ	77	96.25	16.385	89.86	16.385	89.86	3	3.75	1.848	10.14	3	1.848	
3.1.4 : โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP	2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	100.00	3.000	100.00	3.000	100.00	-	-	-	-	-	-	
SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผู้ประกอบการ	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ	1	-	-	-	1	-	-	-		1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FA 4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าน่าเหมาะสม	1	-	-	-	1	-	-	-		1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย	2	-	-	-	2	-	-	-		1	50.00	-	-	-	-	1	50.00	-	-	1	-
	RC 5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำผ่านการบริหารสัญญา (NEW)	2	-	-	-	2	-	-	-		1	50.00	-	-	-	-	1	50.00	-	-	1	-
5.1.1 : แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2 : แผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน PPP	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	1	-	
SO3 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		29	82.86	59.833	91.81	59.833	91.81	6	17.14	5.340	8.19	6	5.340
	HRM 6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)	35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		29	82.86	59.833	91.81	59.833	91.81	6	17.14	5.340	8.19	6	5.340
	6.2.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกบป.	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	5.000	100.00	5.000	100.00	-	-	-	-	-	-
6.2.2 : แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กบป. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	0.200	100.00	0.200	100.00	-	-	-	-	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ					ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน													
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)								
											จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริง (โครงการแล้วเสร็จ) (ล้านบาท)	ร้อยละของโครงการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
S03: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	6.2.3:	แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)	1	-	3,500	3,500	1	-	3,500	3,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	3,500	100.00	3,500	100.00	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4	โครงการพัฒนาบุคลากร	30	-	53,950	53,950	30	-	53,950	53,950	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24	80.00	49	90.10	48,610	90.10	6	20.00	5,340	-	6	5,340	
	6.2.5	โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	4,856	4,856	1	-	1,811	1,811	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	1,811	100.00	1,811	100.00	-	-	-	-	-	-	
	6.2.6	แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	1	-	0,712	0,712	1	-	0,712	0,712	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	0,712	100.00	0,712	100.00	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)		13	-	22,700	22,700	13	-	22,700	22,700		11	84.62	19,700	86.78	19,700	86.78	2	15.38	3,000	13.22	-	-	
	HRD	7.1:	พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร	10	-	12,700	12,700	10	-	12,700	12,700		9	90.00	12,700	100.00	12,700	100.00	1	10.00	-	-	-	-
		7.1.1:	แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้างเพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1	-	0,200	0,200	1	-	0,200	0,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	0,200	100.00	0,200	100.00	-	-	-	-	-	-
		7.1.2:	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	2,000	100.00	2,000	100.00	-	-	-	-	-	-
		7.1.3:	โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564	1	-	7,000	7,000	1	-	7,000	7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	7,000	100.00	7,000	100.00	-	-	-	-	-	-
		7.1.4:	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
		7.1.5:	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่วัฒนธรรม	6	-	3,500	3,500	6	-	3,500	3,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	100.00	3,500	100.00	3,500	100.00	-	-	-	-	-	-
	HRD	7.2:	เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	3	-	10,000	10,000	3	-	10,000	10,000		2	66.67	7,000	70.00	7,000	70.00	1	33.33	3,000	30.00	-	-
	7.2.1:	แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10,000	10,000	3	-	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	66.67	7	70.00	7,000	70.00	1	33.33	3,000	30.00	-	-	
S04: สร้างศักยภาพในการระดมทุนด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		18	258,747	78,940	337,687	18	251,443	69,305	320,748		15	83.33	124,001	38.66	124,001	38.66	3	16.67	196,747	61.34	-	-	
	DT	8.1:	พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	7	253,747	25,000	278,747	7	251,443	23,176	274,619		4	57.14	77,872	28.36	77,872	28.36	3	42.86	196,747	71.64	-	-
		8.1.1:	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค	1	-	20,000	20,000	1	-	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	20,000	100.00	-	-
		8.1.4:	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15,000	-	15,000	1	12,880	-	12,880	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	12,880	100.00	12,880	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.1.6:	โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้โครงการรับรู้อินระบบ SAP	1	2,000	-	2,000	1	1,966	-	1,966	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	1,966	100.00	1,966	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.1.8:	โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	1	40,000	5,000	45,000	1	40,000	3,176	43,176	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	43,176	100.00	43,176	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.1.9:	โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	1	118,252	-	118,252	1	118,252	-	118,252	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	118,252	100.00	-	-
		8.1.10:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	1	20,000	-	20,000	1	19,850	-	19,850	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	19,850	100.00	19,850	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.1.11:	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค	1	58,495	-	58,495	1	58,495	-	58,495	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	58,495	100.00	-	-
	DT	8.3:	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5,000	26,100	31,100	4	-	19,975	19,975		4	100.00	19,975	100.00	19,975	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.3.1:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12,000	12,000	1	-	5,914	5,914	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	5,914	100.00	5,914	100.00	-	-	-	-	-	-
		8.3.2:	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)	1	5,000	10,000	15,000	1	-	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	10,000	100.00	10,000	100.00	-	-	-	-	-	-
	8.3.3:	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	4,000	100.00	4,000	100.00	-	-	-	-	-	-	
	8.3.4:	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1	-	0,100	0,100	1	-	0,061	0,061	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	0,061	100.00	0,061	100.00	-	-	-	-	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																					
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน															
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		ดำเนินการตามแผนฯ						ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)									
											จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริง (โครงการแล้วเสร็จ) (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)				
SO4: สร้างศักยภาพในทุกระดับขององค์กรด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	CR	8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า			7	-	27.840	27.840	7	-	26.154	26.154		7	100.00	26.154	100.00	26.154	100.00	-	-	-	-	-	-	
		8.4.1:	โครงการประทับใจ		1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8.4.2:	โครงการมุ่งมั่นเพื่อป้องกันและลดข้อบกพร่อง		1	-	2.340	2.340	1	-	0.971	0.971	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	0.971	100.00	0.971	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		8.4.3:	โครงการกปภ. รักษาชุมชน		1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	15.000	100.00	15.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		8.4.4:	โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อป้องกัน		1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	1.000	100.00	1.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		8.4.5:	โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อฟื้นคืนความสมดุลของระบบนิเวศและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ		1	-	2.000	2.000	1	-	1.683	1.683	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	1.683	100.00	1.683	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		8.4.6:	โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)		1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	5.500	100.00	5.500	100.00	-	-	-	-	-	-	-
		8.4.7:	โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	2.000	100.00	2.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-
SO6: บูรณาการดำเนินงานหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ			1	-	-	-	1	-	-	-		1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CO	9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้เพียงพอ			1	-	-	-	1	-	-	-		1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.1.1: แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก			1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		3	100.00	4.000	100.00	4.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
	CO	10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		3	100.00	4.000	100.00	4.000	100.00	-	-	-	-	-	-	
10.1.1: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	100.00	4.000	100.00	4.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวม				1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,631	4,460.803	1,322.807	5,783.610		1,325	81.24	3,394.393	58.69	2,871.229	49.64	306	18.76	2,389.217	41.31	220	498.253		

**รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564**

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>1. สัญญาเหลือมปีงบประมาณ</p> <p>1.1 การทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>1.2 การแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>1.1 ควรมีการวางแผนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด-19) ของรัฐบาล</p> <p>1.2 ควรเสนอชื่อโครงการที่สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อนการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี</p>
2. สถานการณ์โควิด-19	ควรมีการนำปัจจัยด้านโรคระบาดมาเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงโครงการ
3. หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขออนุญาตเข้าพื้นที่
4. ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	<p>1. ควรมีการจัดประชุมวางแผนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ควรมีหน่วยงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด</p> <p>3. ควรมีการประเมินผลและติดตามผลงานก่อสร้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุล่าช้า</p>
5. แก้ไขแบบก่อสร้าง	<p>1. ควรมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ควรศึกษาข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินการโครงการ</p> <p>3. ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินการโครงการ ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบของโครงการ</p>