



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท. ๕๕๗๑๒-๓/ ๑๕๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รณผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๔ ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณ

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



มุ่งมั่นความโปร่งใส ไม่ทอดทิ้ง

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของ โครงการแล้วเสร็จ			
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		ประกาศราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)								
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบน้ำ	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	230	6,126.9516	361.9882	6,488.9398	230	6,006.363	305.899	6,312.262			4	11.353	4	2,932.064	66	2,496.101	156	872.743	156	872.743	74	5,439.518	67.83	32.17	69.03	30.97	67.83	32.17
	กลยุทธ์ 1.1 : ผลิคน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ	38	4,201.319	-	4,201.319	38	4,161	-	4,160.912			-	-	2	2,668.534	32	1,457.480	4	34.899	4	34.899	34	4,126.014	10.53	89.47	10.53	89.47	10.53	89.47
	แผนงาน 1.1.1 แผนงานปรับปรุงขยาย	6	2,905.467	-	2,905.467	6	2,882	-	2,882.011	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.70	-	-	2	2,668.534	4	213.477	-	-	-	-	6	2,882.011	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3	2,732.801	-	2,732.801	3	2,733	-	2,732.758			-	-	2	2,668.534	1	64.224	-	-	-	-	3	2,732.758	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	1,140.865	-	1,140.865	2	1,141	-	1,140.822			-	-	1	1,076.598	1	64.224	-	-	-	-	2	1,140.822	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	เงินอุดหนุน 50%: เงินรายได้ 50%	1	1,591.936	-	1,591.936	1	1,592	-	1,591.936			-	-	1	1,591.936	-	-	-	-	-	-	1	1,591.936	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงปฏิบัติการประปา อปท.	3	172.666	-	172.666	3	149	-	149.252	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	3	149.252	-	-	-	-	3	149.252	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	เงินอุดหนุน 100%	1	58.634	-	58.634	1	57	-	56.729			-	-	-	-	1	56.729	-	-	-	-	1	56.729	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	114.032	-	114.032	2	93	-	92.523			-	-	-	-	2	92.523	-	-	-	-	2	92.523	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)	32	1,295.852	-	1,295.852	32	1,278.902	-	1,278.902			-	-	-	-	28	1,244.003	4	34.899	4	34.899	28	1,244.003	12.50	87.50	12.50	87.50	12.50	87.50
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	32	1,295.852	-	1,295.852	32	1,278.902	-	1,278.902	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	28	1,244.003	4	34.899	4	34.899	28	1,244.003	12.50	87.50	12.50	87.50	12.50	87.50
	เงินอุดหนุน 100%	17	738.560	-	738.560	17	731.812	-	731.812			-	-	-	-	15	702.746	2	29.066	2	29.066	15	702.746	11.76	88.24	11.76	88.24	11.76	88.24
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	4	450.737	-	450.737	4	444.109	-	444.109			-	-	-	-	4	444.109	-	-	-	-	4	444.109	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	เงินรายได้ 100%	11	106.555	-	106.555	11	102.981	-	102.981			-	-	-	-	9	97.149	2	5.832	2	5.832	9	97.149	18.18	81.82	18.18	81.82	18.18	81.82
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ	173	1,687.661	361.988	2,049.650	173	1,623.509	305.899	1,929.408			3	8.374	2	263.530	26	951.418	142	706.087	142	706.087	31	1,223.322	82.08	17.92	83.53	16.47	82.08	17.92
	แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ตามมาตรฐาน WHO	173	1,687.661	361.988	2,049.650	173	1,623.509	305.899	1,929.408			3	8.374	2	263.530	26	951.418	142	706.087	142	706.087	31	1,223.322	82.08	17.92	83.53	16.47	82.08	17.92
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	33	1,447.536	-	1,447.536	33	1,395.745	-	1,395.745	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	2	263.530	20	932.325	11	199.890	11	199.890	22	1,195.855	33.33	66.67	33.33	66.67	33.33	66.67
	เงินอุดหนุน 100%	27	913.912	-	913.912	27	863.131	-	863.131			-	-	1	25.780	15	637.461	11	199.890	11	199.890	16	663.241	40.74	59.26	40.74	59.26	40.74	59.26
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	6	533.624	-	533.624	6	532.614	-	532.614			-	-	1	237.750	5	294.864	-	-	-	-	6	532.614	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP)	48	99.957	152.274	252.231	48	84.053	143.503	227.556	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	2	7.800	-	-	4	9.955	42	209.802	42	209.802	6	17.755	87.50	12.50	91.30	8.70	87.50	12.50
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	14	15.000	26.324	41.324	14	14.090	24.543	38.633	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	1	0.574	-	-	1	7.757	12	30.302	12	30.302	2	8.331	85.71	14.29	92.31	7.69	85.71	14.29
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	13	10.700	22.203	32.903	13	30.240	-	30.240	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	13	30.240	13	30.240	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	55	114.469	154.096	268.565	55	99.380	132.706	232.086	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	1	1.381	54	230.705	54	230.705	1	1.381	98.18	1.82	98.18	1.82	98.18	1.82
	- งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ จำนวน 20 เครื่อง	1	-	1.100	1.100	1	-	1.100	1.100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1.100	1	1.100	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ จำนวน 11 เครื่อง	1	-	0.700	0.700	1	-	0.700	0.700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.700	1	0.700	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาสำหรับเครื่องทดสอบปริมาณโลหะหนักจำนวน 11 เครื่อง	1	-	3.100	3.100	1	-	3.100	3.100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3.100	1	3.100	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.069	0.069	1	-	0.069	0.069	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.069	1	0.069	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาสำหรับเครื่องทดสอบปริมาณโอโซน จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.370	0.370	1	-	0.370	0.370	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.370	1	0.370	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.140	0.140	1	-	0.140	0.140	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.140	1	0.140	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.220	0.220	1	-	0.220	0.220	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.220	1	0.220	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง Differential scanning calorimeter จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง	1	-	0.235	0.235	1	-	0.235	0.235	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.235	1	0.235	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	- งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส	1	-	0.129	0.129	1	-	0.129	0.129	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-													

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของ โครงการแล้วเสร็จ			
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		ประกาศราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)								
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษาฐานของระบบประปา	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ	19	237.971	-	237.971	19	221.941	-	221.941			1	2.979	-	-	8	87.204	10	131.758	10	131.758	9	90.183	52.63	47.37	55.56	44.44	52.63	47.37
	แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ	19	237.971	-	237.971	19	221.941	-	221.941			1	2.979	-	-	8	87.204	10	131.758	10	131.758	9	90.183	52.63	47.37	55.56	44.44	52.63	47.37
	แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ 100%	19	237.971	-	237.971	19	221.941	-	221.941	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	1	2.979	-	-	8	87.204	10	131.758	10	131.758	9	90.183	52.63	47.37	55.56	44.44	52.63	47.37
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	446	997.833	251.100	1,248.933	446	884.000	241.521	1,125.521			1	0.600	-	-	29	277.314	416	847.607	416	847.607	30	277.914	93.27	6.73	93.48	6.52	93.27	6.73
	กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	446	997.833	251.100	1,248.933	446	884.000	241.521	1,125.521			1	0.600	-	-	29	277.314	416	847.607	416	847.607	30	277.914	93.27	6.73	93.48	6.52	93.27	6.73
	แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา	426	997.833	-	997.833	426	884.000	-	884.000			1	0.600	-	-	29	277.314	396	606.086	396	606.086	30	277.914	92.96	7.04	93.18	6.82	92.96	7.04
	แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	308	867.866	-	867.866	308	769.557	-	769.557	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	26	260.332	282	509.226	282	509.226	26	260.332	91.56	8.44	91.56	8.44	91.56	8.44
	เงินอุดหนุน 100%	25	417.575	-	417.575	25	372.634	-	372.634			-	-	-	-	9	194.726	16	177.908	16	177.908	9	194.726	64.00	36.00	64.00	36.00	64.00	36.00
	เงินรายได้ 100%	283	450.291	-	450.291	283	396.923	-	396.923			-	-	-	-	17	65.605	266	331.317	266	331.317	17	65.605	93.99	6.01	93.99	6.01	93.99	6.01
	แผนงานปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA																												
	เงินรายได้ 100%	117	119.967	-	119.967	117	104.553	-	104.553	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	1	0.600	-	-	2	7.093	114	96.860	114	96.860	3	7.693	97.44	2.56	98.28	1.72	97.44	2.56
	งานจัดหา Smart Logger และ Smart P3 Logger เพื่อใช้บริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	1	10.000	-	10.000	1	9.890	-	9.890	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	1	9.890	-	-	-	-	1	9.890	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก งบทำการ	10	-	105.000	105.000	10	-	99.585	99.585	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10	99.585	10	99.585	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC งบทำการ	10	-	146.100	146.100	10	-	141.937	141.937	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10	141.937	10	141.937	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน	650	1,243.660	-	1,243.660	650	1,016.813	-	1,016.813			6	11.205	1	3.286	11	228.835	632	773.487	632	773.487	18	243.326	97.23	2.77	98.14	1.86	97.23	2.77
	กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการศักยภาพ	411	469.247	-	469.247	411	377.559	-	377.559			6	11.205	-	-	4	77.207	401	289.147	401	289.147	10	88.412	97.57	2.43	99.01	0.99	97.57	2.43
	แผนงาน 3.1.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการศักยภาพ)	411	469.247	-	469.247	411	377.559	-	377.559	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	6	11.205	-	-	4	77.207	401	289.147	401	289.147	10	88.412	97.57	2.43	99.01	0.99	97.57	2.43
	3.1.1.1 แผนงานวางท่อขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 10 ปี)	137	219.210	-	219.210	137	155.428	-	155.428			2	7.416	-	-	-	-	135	148.012	135	148.012	2	7.416	98.54	1.46	100.00	-	98.54	1.46
	เงินอุดหนุน 100%	59	153.628	-	153.628	59	107.020	-	107.020			2	7.416	-	-	-	-	57	99.604	57	99.604	2	7.416	96.61	3.39	100.00	-	96.61	3.39
เงินรายได้ 100%	78	65.582	-	65.582	78	48.408	-	48.408			-	-	-	-	-	-	78	48.408	78	48.408	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
3.1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 20 ปี)	274	250.037	-	250.037	274	222.131	-	222.131	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	4	3.789	-	-	4	77.207	266	141.134	266	141.134	8	80.996	97.08	2.92	98.52	1.48	97.08	2.92	
เงินรายได้ 100%	274	250.037	-	250.037	274	222.131	-	222.131			4	3.789	-	-	4	77.207	266	141.134	266	141.134	8	80.996	97.08	2.92	98.52	1.48	97.08	2.92	
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม	239	774.413	-	774.413	239	639.254	-	639.254			-	-	1	3.286	7	151.628	231	484.340	231	484.340	8	154.914	96.65	3.35	96.65	3.35	96.65	3.35	
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)	239	774.413	-	774.413	239	639.254	-	639.254	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	1	3.286	7	151.628	231	484.340	231	484.340	8	154.914	96.65	3.35	96.65	3.35	96.65	3.35	
เงินอุดหนุน 100%	239	774.413	-	774.413	239	639.254	-	639.254			-	-	1	3.286	7	151.628	231	484.340	231	484.340	8	154.914	96.65	3.35	96.65	3.35	96.65	3.35	
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ S5 สร้างความยั่งยืน	16	-	26.424	26.424	16	-	25.994	25.994			1	10.000	-	-	-	-	15	15.994	15	15.994	1	10.000	93.75	6.25	100.00	-	93.75	6.25
	กลยุทธ์ 5.1 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม	5	-	1.850	1.850	5	-	1.420	1.420			-	-	-	-	-	-	5	1.420	5	1.420	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 5.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ.	1	-	0.450	0.450	1	-	0.450	0.450			-	-	-	-	-	-	1	0.450	1	0.450	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	1 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2568	1	-	0.450	0.450	1	-	0.450	0.450	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ธ.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.450	1	0.450	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 5.1.2 แผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.	1	-	0.180	0.180	1	-	0.180	0.180			-	-	-	-	-	-	1	0.180	1	0.180	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	1 กิจกรรม PWA CG Day ปี 2568	1	-	0.180	0.180	1	-	0.180	0.180	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ค 68 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0.180	1	0.180	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 5.1.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กปภ.	2	-	1.100	1.100	2	-	0.670	0.670			-	-	-	-	-	-	2	0.670	2	0.670	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	1 โครงการ "ทำดี มีผล คุ้มภัยอยู่"	1	-	0.100	0.100	1	-	0.100</																					

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ				
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		ประกวดราคาทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งนำนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก	กลยุทธ์ 5.3 : พัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000			1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	100.00	-	-	-	-	
	แผนงาน 5.3.2 แผนงานดำเนินธุรกิจใหม่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจใหม่ของ กปภ.	1 1	- -	10.000 10.000	10.000 10.000	1 1	- -	10.000 10.000	10.000 10.000	 ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 1	 10.000 10.000	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -	 1 1	 10.000 10.000	 - -	 100.00 100.00	 - -	 - -	 - -	 - -	
	ยุทธศาสตร์ S6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	24	218.450	28.000	246.450	24	215.511	26.500	242.011			-	-	2	64.500	9	110.691	13	66.820	14	103.420	10	138.591	58.33	41.67	58.33	41.67	54.17	45.83	
	กลยุทธ์ 6.1 : ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Water)	14	218.450	5.000	223.450	14	215.511	5.000	220.511			-	-	2	64.500	8	108.191	4	47.820	5	84.420	9	136.091	35.71	64.29	35.71	64.29	28.57	71.43	
	แผนงาน 6.1.1 แผนงานพัฒนาระบบการทำงานที่สำคัญให้เป็น Digital 1 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (DMAMA) 2 โครงการพัฒนาระบบ Smart Meters 3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการดิจิทัลระหว่างระบบสารสนเทศของ กปภ. ด้วยการจัดการ API, API Gateway และ Event-Streaming Platform 4 โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล และกระแสดิจิทัลโมบิตี 5 โครงการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ 6 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ ERP กปภ. ในอนาคต	6 1 1 1 1 1 1	69.500 9.500 30.000 3.000 10.000 10.000 7.000	- - - - - - -	69.500 9.500 30.000 3.000 10.000 10.000 7.000	6 1 1 1 1 1 1	67.968 9.500 29.907 2.980 9.060 10.000 6.522	- - - - - - -	67.968 9.500 29.907 2.980 9.060 10.000 6.522	 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 - - - - - - -	 - - - - - - -	 1 1 - - - - 1	 9.500 - 29.907 2.980 9.060 - 6.522	 4 - 1 1 1 - 1	 48.468 - - - - - -	 1 - - - - 1 -	 10.000 - - - - 10.000 -	 1 - - - - 1 -	 10.000 - - - - 10.000 -	 5 1 1 1 1 -	 57.968 9.500 29.907 2.980 9.060 -	 16.67 - - - - 100.00 -	 83.33 100.00 - - - -	 16.67 - - - - 100.00 -	 83.33 100.00 - - - -	 16.67 - - - - 100.00 -	 83.33 100.00 - - - -	
	แผนงาน 6.1.2 แผนงานจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัล ของ กปภ. 1 โครงการจัดทำธรรมเนียมกับข้อมูล และกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล (Data Governance & Data Quality) ระยะ 2 2 โครงการยกระดับการบริหารระบบบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Analytics)	2 1 1	9.000 5.000 4.000	- - -	9.000 5.000 4.000	2 1 1	8.283 4.900 3.383	- - -	8.283 4.900 3.383	 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 - - -	 - - -	 - - -	 2 1 1	 8.283 4.900 3.383	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	 2 1 1	 8.283 4.900 3.383	 - - -	 100.00 100.00 100.00	 - - -	 100.00 100.00 100.00	 - - -	 100.00 100.00 100.00	
	แผนงาน 6.1.3 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านไซเบอร์เชิงลึก (Defense in Depth) ของ กปภ. 1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับ กปภ. เขต ระยะ 3 2 โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบ Container ของ กปภ. ระยะ 2 3 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability 4 โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวงแหวนหลายชั้น ระยะ 3 5 โครงการเพิ่มและทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	6 1 1 1 1 1 1	139.950 15.000 22.500 7.000 37.000 50.000 8.450	5.000 - - - 5.000 - -	144.950 15.000 22.500 7.000 37.000 55.000 8.450	6 1 1 1 1 1 1	139.260 14.840 22.370 7.000 36.600 50.000 8.450	5.000 - - - - 5.000 -	144.260 14.840 22.370 7.000 36.600 55.000 8.450	 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 - - - - - - -	 - - - - - - -	 1 - - - 1 - -	 55.000 - - - 36.600 - 55.000	 2 1 - 1 - -	 51.440 14.840 - - - -	 3 - 1 1 - -	 37.820 - 22.370 7.000 -	 4 - 1 1 -	 74.420 - 22.370 7.000 36.600	 2 1 - 1 -	 69.840 14.840 - -	 66.67 - 100.00 100.00 100.00	 33.33 100.00 - -	 66.67 - 100.00 100.00	 33.33 - - -	 50.00 100.00 100.00 100.00	 50.00 - - -	
	กลยุทธ์ 6.2 : ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม	10	-	23.000	23.000	10	-	21.500	21.500			-	-	-	-	1	2.500	9	19.000	9	19.000	1	2.500	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	
	แผนงาน 6.2.1 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 1 การสร้าง ทบทวน และปรับปรุงระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ (Work System and Work Process) ด้านการจัดการความรู้ 2 การบูรณาการการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 การพัฒนานักจัดการประจำองค์กร/หน่วยงาน (KM Facilitator) ตามสมรรถนะปรีซี (KM Functional Competency) 4 วัับประปาวิวัฒน์ (การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม การบรรยาย/นิทรรศการทางวิชาการ) 5 การสร้างและรวบรวมความรู้ที่สำคัญขององค์กร 6 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงข้อมูลจาก Big data ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Existing and Potential customers/consumers) เพื่อพัฒนานวัตกรรม 7 โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมองค์กรประจำปีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมรรถนะปรีซีด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 8 โครงการพัฒนาวิธีการประจำองค์กร (Innovator) 9 โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในเชิงพาณิชย์และสังคม และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (Innovation Prototype) และแผนงานพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่นวัตกรรมประจำปี 10 โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม	10 1	- -	23.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 4.000 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - -	23.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 4.000 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - -	10 1	- -	21.500 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.500 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - -	21.500 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.500 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - -	 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68 1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68 1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 -	 -	 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -	 2.500 - 1.000 1.000 2.000 - 2.500 - - - - - - - - - - - - -	 9 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -	 19.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - - -	 9 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -	 19.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 - - - - - - - - - - - -	 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 2.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	 10.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	 10.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -					
	SO3 สร้างความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร	ยุทธศาสตร์ S7 บริหารและพัฒนาบุคลากร	28	2.000	123.895	125.895	28	2.000	122.895	124.895			-	-	1	2.000	2	6.000	25	116.895	25	116.895	3	8.000	89.29	10.71	89.29	10.71	89.29	10.71
		กลยุทธ์ 7.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร	2	-	2.000	2.000	2	-	2.000	2.000			-	-	-	-	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		แผนงาน 7.1.1 ลดต้นทุนด้านบุคลากรผ่านอัตราจ้างและคุณภาพที่เหมาะสม 1 โครงการ Change Management เปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรและระบบงานรองรับกระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล 2 แผนงานการนำร่องการนำรูปแบบการจ้างใหม่มาปรับใช้ในองค์กร	2 1 1	- - -	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2 1 1	- - -	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	 - - -	 - - -	 - - -	 1 - 1	 1.000 - 1.000	 1 1 -	 1.000 1.000 -	 1 1 -	 1.000 1.000 -	 1 1 -	 1.000 1.000 -	 50.00 100.00 -	 50.00 100.00 -	 50.00 100.00 -	 50.00 100.00 -	 50.00 100.00 -	 50.00 100.00 -	

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของ โครงการแล้วเสร็จ				
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		ประกาศราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)									
SO3 สร้างความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร	กลยุทธ์ 7.2 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากร	17	2,000	93,000	95,000	17	2,000	92,000	94,000			-	-	1	2,000	-	-	16	92,000	16	92,000	1	2,000	94.12	5.88	94.12	5.88	94.12	5.88	
	แผนงาน 7.2.1 ยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างความเป็นเลิศและยั่งยืน ใน การบริหารจัดการน้ำประปา	17	2,000	93,000	95,000	17	2,000	92,000	94,000			-	-	1	2,000	-	-	16	92,000	16	92,000	1	2,000	94.12	5.88	94.12	5.88	94.12	5.88	
	1 แผนงานการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปี 2568 เพื่อให้สะท้อนยุทธศาสตร์องค์กร และ feedback จากพนักงาน	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3,000	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	2 การจัดทำแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการ บุคลากรที่มีศักยภาพสูง	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2,000	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	3 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap)	1	-	10,000	10,000	1	-	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	10,000	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	4 แผนงานการพัฒนาผู้นำและบุคลากร	11	-	70,000	70,000	11	-	70,000	70,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	11	70,000	11	70,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการ พัฒนาบุคคล ในกลุ่มระบบงานหลัก ดิจิทัล และผู้บริหาร	1	-	5,000	5,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	6 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของ ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3,000	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	7 การพัฒนาสื่อสื่อดิจิทัลเดียวในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อการพัฒนาคำถามและทักษะของพนักงาน	1	2,000	-	2,000	1	2,000	-	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	1	2,000	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 7.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงาน	9	-	28,895	28,895	9	-	28,895	28,895			-	-	-	-	1	5,000	8	23,895	8	23,895	1	5,000	88.89	11.11	88.89	11.11	88.89	11.11	
	แผนงาน 7.3.1 แผนงานพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน	8	-	27,895	27,895	8	-	27,895	27,895			-	-	-	-	1	5,000	7	22,895	7	22,895	1	5,000	87.50	12.50	87.50	12.50	87.50	12.50	
	1 โครงการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของ พนักงานต่อ กปภ.	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2,000	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	2 การสร้างประสบการณ์ที่ดี (Touch Points) ในระบบสรรหาจ้าง	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3,000	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	3 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน	1	-	8,000	8,000	1	-	8,000	8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ย 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	8,000	1	8,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	4 โครงการการส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	1	-	6,395	6,395	1	-	6,395	6,395	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	6,395	1	6,395	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	5 โครงการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	6 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามนโยบาย ESG เพื่อความยั่งยืน	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2,000	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
7 โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	-	0,500	0,500	1	-	0,500	0,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	0,500	1	0,500	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
แผนงาน 7.3.2 ปฏิบัติคำนิยมและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานผ่านการ จัดการเปลี่ยนแปลงรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และโลกยุคใหม่	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000			-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
1 โครงการสื่อสารและถ่ายทอดคำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร ปี 2568	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
SO4 ยกระดับคุณภาพและสร้างประสิทธิภาพที่ดีแก่ลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	5	20,000	15,840	35,840	5	24,000	11,840	35,840			-	-	-	-	-	-	5	35,840	5	35,840	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.1 : เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	2	-	5,840	5,840	2	-	5,840	5,840			-	-	-	-	-	-	2	5,840	2	5,840	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.1.1 แผนบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า																													
	1 โครงการมุ่งมั่นเพื่อประชาชนเดิมใจให้กัน	1	-	2,340	2,340	1	-	2,340	2,340	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2,340	1	2,340	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.1.2 แผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร																													
	1 โครงการเสริมสร้างและปกป้องภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนต้นทุนการ ผลิตน้ำประปาของ กปภ.	1	-	3,500	3,500	1	-	3,500	3,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3,500	1	3,500	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้า	3	20,000	10,000	30,000	3	24,000	6,000	30,000			-	-	-	-	-	-	3	30,000	3	30,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
แผนงาน 8.2.1 แผนพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการตลาด																														
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กปภ.	1	-	4,000	4,000	1	4,000	-	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
2 โครงการประชาสัมพันธ์	1	20,000	5,000	25,000	1	20,000	5,000	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	25,000	1	25,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
3 โครงการประชาสัมพันธ์	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
รวมทั้งหมด		1,399	8,608.895	807.247	9,416.142	1,399	8,148.687	734.650	8,883.337			12	33.159	8	3,001.850	117	3,118.942	1,262	2,729.386	1,263	2,765.986	136	6,117.350	90.28	9.72	91.06	8.94	90.21	9.79	
คิดเป็นร้อยละ		100.00	91.43	8.57	100.00	100.00	91.73	8.27	100.00			0.86	0.37	0.57	33.79	8.36	35.11	90.21	30.72	90.28	31.14	9.72	68.86							

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยภายใน	
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เร่งรัด/ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดหาผู้รับจ้างภายในกำหนด 2. ดำเนินการออกหนังสือเชิญชวน / ทบทวนราคากลางและประกาศยื่นเสนอประกวดราคา
2. สัญญาเหลือปี	1. เร่งรัด/ติดตามประสานงานผู้ควบคุมงานให้การดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. เตรียมความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1
3. แก้ไขแบบ/ปรับเปลี่ยน	1. ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินโครงการ ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบของโครงการ
ปัจจัยภายนอก	
1. การขอความเห็นชอบ (นายกรัฐมนตรี/ คณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของ มท./ คณะกรรมการ กปภ.)	1. เร่งรัด/ติดตามประสานงานการขอความเห็นชอบ/พิจารณาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนต่อไป
2. การขออนุญาตจากหน่วยงานภายนอก	1. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ก่อนโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่หน่วยงานภายนอก 2. เตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขออนุญาตเข้าพื้นที่
3. ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	1. จัดประชุมวางแผนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด 3. มีการประเมินผลและติดตามผลงานก่อสร้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุล้าช้า 4. ประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างโดยการตัดคะแนนและลดชั้นผู้รับจ้าง
4. ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา/ ความไม่สงบชายแดนใต้	1. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การยกเลิกโครงการ	1. เร่งรัด/ติดตามการขอความเห็นชอบ/พิจารณาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการยกเลิกโครงการ 2. ปรับปรุง/ทบทวนโครงการหรือแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี