

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67)		ไตรมาส 2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)		ไตรมาส 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)		ไตรมาส 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ</b>	<b>2,728.393</b>	<b>1,212.796</b>	<b>237.336</b>	<b>101.153</b>	<b>224.595</b>	<b>290.416</b>	<b>393.401</b>	<b>216.944</b>	<b>1,873.061</b>	<b>604.283</b>
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	2,656.991	1,172.301	237.336	101.153	216.595	290.416	376.296	203.065	1,826.764	577.667
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	71.402	40.495	-	-	8.000	-	17.105	13.879	46.297	26.616
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>9,351.607</b>	<b>8,087.598</b>	<b>914.235</b>	<b>1,140.132</b>	<b>1,500.405</b>	<b>1,555.014</b>	<b>2,509.463</b>	<b>2,174.664</b>	<b>4,427.504</b>	<b>3,217.788</b>
<b>2.1 อนุมัติรายปี</b>	<b>5,126.834</b>	<b>4,920.082</b>	<b>378.620</b>	<b>629.071</b>	<b>753.367</b>	<b>817.627</b>	<b>1,454.189</b>	<b>1,343.022</b>	<b>2,540.657</b>	<b>2,130.362</b>
- ที่ดิน	98.980	71.580	-	-	-	1.768	3.000	69.812	95.980	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	2,308.564	1,870.215	158.187	273.235	232.349	237.848	667.075	489.041	1,250.953	870.091
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	779.707	615.664	25.412	26.720	88.003	104.068	353.534	224.436	312.757	260.440
- งานติดตั้งไฟฟ้า	47.425	37.378	10.900	2.788	1.525	7.956	-	7.056	35.000	19.578
- งานย้ายแนวท่อ	55.649	126.718	2.131	4.165	-	46.376	2.961	1.216	50.557	74.961
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,461.069	1,834.799	113.500	255.934	343.570	312.764	317.961	418.216	686.037	847.885
- ครุภัณฑ์	165.643	159.347	14.643	8.090	34.431	36.867	54.748	91.012	61.822	23.378
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	209.797	204.381	53.847	58.139	53.489	69.980	54.910	42.233	47.551	34.029
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>4,224.773</b>	<b>3,167.516</b>	<b>535.615</b>	<b>511.061</b>	<b>747.038</b>	<b>737.387</b>	<b>1,055.274</b>	<b>831.642</b>	<b>1,886.847</b>	<b>1,087.426</b>
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,125.802	768.631	214.672	83.732	206.510	239.789	243.015	132.838	461.605	312.272
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	213.460	74.416	7.280	-	21.850	7.250	55.000	18.929	129.330	48.237
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,466.277	1,372.472	220.926	290.734	397.516	351.309	476.622	360.291	371.212	370.138
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	246.215	352.731	24.449	58.120	20.636	24.671	95.026	157.060	106.104	112.880
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	593.020	543.715	66.717	78.475	100.526	112.462	157.747	108.879	268.031	243.899
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	580.000	55.551	1.571	-	-	1.906	27.864	53.645	550.565	-
<b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>720.000</b>	<b>1,464.109</b>	<b>128.429</b>	<b>50.599</b>	<b>195.000</b>	<b>91.970</b>	<b>297.136</b>	<b>864.126</b>	<b>99.435</b>	<b>457.414</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,800.000</b>	<b>10,764.503</b>	<b>1,280.000</b>	<b>1,291.884</b>	<b>1,920.000</b>	<b>1,937.400</b>	<b>3,200.000</b>	<b>3,255.734</b>	<b>6,400.000</b>	<b>4,279.485</b>

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,435.056	3,748.401	551.562	549.433	844.437	847.003	1,465.132	841.428	2,573.926	1,510.537
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	6,352.307	6,356.283	591.912	683.713	1,050.968	967.573	1,635.021	2,265.070	3,074.406	2,439.927
เงินกู้ในประเทศ	1,012.637	659.819	136.526	58.738	24.595	122.824	99.847	149.236	751.668	329.021
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,800.000</b>	<b>10,764.503</b>	<b>1,280.000</b>	<b>1,291.884</b>	<b>1,920.000</b>	<b>1,937.400</b>	<b>3,200.000</b>	<b>3,255.734</b>	<b>6,400.000</b>	<b>4,279.485</b>