

วพ.
เลขที่รับ 2746
วันที่ 1 พย 63

ฝ่ายวิเคราะห์การดำเนินงานงบประมาณ
รับที่ 5261
วันที่ 8 ธ.ค. 2563
เวลา

กองงบประมาณลงทุน
รับที่ 5392
วันที่ 8 ธ.ค. 2563
เวลา
ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 8266
วันที่ 15 ต.ค. 2563
เวลา 14.56



กวนทีศก บันทึกรข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๙๙
ที่ มท ๕๕๖๐๐/๑๔๗ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๔ ปฏิทินการดำเนินงานฯ และขออนุมัติดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓”, โครงการ “ประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๓)” และกิจกรรม “ให้ความรู้เกณฑ์ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔”

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

๑. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าที่หลัก ๒ ส่วน (๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๒) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้ว่าการได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ๒.๑ โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ ๑๒)
 - ๒.๒ โครงการประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๒)
 - ๒.๓ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานป.ป.ช., พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑, รายละเอียดโครงการประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ (รายงานการประชุมแนบ) โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

(เอกสารแนบ ๑)

๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

(เอกสารแนบ ๒)

๓. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศปท.กปภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(เอกสารแนบ ๓)

๔. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๓)” และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน กปภ.เขต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนภูมิภาค และ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รวมถึงค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

๔.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หลังจากคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาคัดเลือก กปภ.เขต ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในการประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอผู้ว่าการเห็นชอบ ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

(เอกสารแนบ ๔)

๕. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๓)” และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม) และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานดีเด่น) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคล ในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” และนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน

๕.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จากหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวน ๓ คน นำเสนอคณะกรรมการ พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็น บุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(เอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๑-๓ และอนุมัติตาม ข้อพิจารณา ๔-๕ เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

-เห็นชอบ ตามข้อพิจารณา ๑-๓

-อนุมัติ ตามข้อพิจารณา ๔-๕

-ดำเนินการต่อไป

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผวก.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑/๑๒/๕๓

(นางสาววารุณี ทับยัง)
หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ผวก.

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
รพภ. ได้แก่ โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ.

บัดนี้ กมล. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารแนบ 1) และจัดทำ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารแนบ 2) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ
โปรดนำเรียน รพภ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กมล. จะได้นำส่ง
ข้อมูลให้กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสาวราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

๑๕.๑.๖๓.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม
เพื่อนำเสนอ ผอ.ผวก.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสัสดาพรรณ แสงเจือ)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

เรียน รพภ.

เพื่อโปรดให้ลงนามเห็นชอบ ตามที่ กมล.
เสนอด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓
(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

เห็นชอบ

๑๕.๑.๖๓
(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

เรียน ผอ.กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

สายงาน รพภ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสาวราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

การประปาส่วนภูมิภาค
เปรียบเทียบแผน/ผล ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	11,682.347	4,416.681	4,665.494
- งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	11,501.716	4,286.795	4,536.614
- งานก่อสร้างหลังรับโอน	180.631	129.886	128.880
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	11,331.627	6,717.597	4,334.409
2.1 แผนระยะยาว	4,810.038	2,429.345	1,484.752
- งานปรับปรุงเส้นท่อ	644.432	442.276	248.160
- งานวางท่อขยายเขต	1,337.847	1,001.638	680.027
- งานพัฒนาแหล่งน้ำ	219.685	171.068	66.668
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ และบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน)	2,602.928	814.363	489.897
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	5.146	-	-
2.2 อนุมัติรายปี	6,521.589	4,288.252	2,849.657
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,266.251	1,002.122	413.072
- งานลดน้ำสูญเสีย	587.738	580.936	350.164
- งานติดตั้งไฟฟ้า	105.124	75.000	35.279
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	3,007.930	1,711.513	1,638.382
- งานย้ายแนวท่อ	349.120	373.905	266.885
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ	215.917	134.926	85.289
- ที่ดิน	908.571	349.850	22.458
- ครุภัณฑ์	80.938	60.000	38.128
รวมทั้งสิ้น	23,013.974	11,134.278	8,999.903

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,138.193	3,683.791	3,554.373
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	9,264.653	4,494.947	3,194.372
เงินกู้ในประเทศ	7,611.128	2,955.540	2,251.158
รวมทั้งสิ้น	23,013.974	11,134.278	8,999.903

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 8,999.903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.83 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 11,134.278 ล้านบาท โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่ว่างท่อ
2. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการอื่นที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน
3. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือให้ชะลอการก่อสร้างโครงการ
5. โครงการไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา
6. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. อื่นๆ เช่น ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานและเครื่องมือเครื่องจักร ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

จาก ปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการดำเนินการ/แนวทางแก้ไข ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการ/แนวทางแก้ไข
1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่ว่างท่อ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
2. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการอื่นที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมและติดตาม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมจัดทำแบบแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน พร้อมเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย
3. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการแก้ไขปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพหน้างานที่เปลี่ยนแปลง และเร่งดำเนินการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง พร้อมเร่งการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการ/แนวทางแก้ไข
4. หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือให้ชะลอการก่อสร้างโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการติดตามและประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบเวลาโครงการ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการ
5. โครงการไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา (เนื่องจากโครงการเป็นโครงการที่ผู้รับจ้างจะต้องมีความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินการเป็นพิเศษ เช่น โครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจาก จะต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถตรงตามที่กำหนด เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายต่อไป
6. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับจ้างได้มีการจัดทำแผนงาน ให้สอดคล้องกับเวลาที่มีจำกัด พร้อมจัดหาแรงงาน รวมถึงมีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องจักร ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอ โดยคาดการณ์งานก่อสร้างจะมีความก้าวหน้า และสามารถดำเนินการได้ตามแผนต่อไป
7. อื่นๆ เช่น ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานและเครื่องมือเครื่องจักร ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับจ้างได้จัดหาแรงงาน รวมถึงมีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องจักร เพื่อรองรับการดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		1,027.5255	452.1905	38.7572	-	242.9918	4.8283	280.9440	29.2000	464.8325	418.1621
- ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์		304.9516	126.6210	27.5822	-	47.0203	4.8283	104.6350	1.2897	125.7141	120.5030
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นทาง	แห่ง	1								1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	14								14	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ	แห่ง	2								2	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง (ภาคกลาง)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	4								4	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	2								2	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	5								5	
กิจกรรมที่ 4 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)-มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	9								9	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		304.9516	126.6210	27.5822	-	47.0203	4.8283	104.6350	1.2897	125.7141	120.5030
2.1 งบประมาณ		304.9516	126.6210	27.5822	-	47.0203	4.8283	104.6350	1.2897	125.7141	120.5030

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นทาง	แห่ง	1								1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ	แห่ง	7								7	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้าง	แห่ง	2								2	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง (ภาคใต้)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ อาคาร (ภาคใต้)-โครงสร้างพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	2								2	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ อาคาร (ภาคใต้)-ประตูกักน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	5								5	
กิจกรรมที่ 4 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้าง (ภาคใต้)-โครงสร้างพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนว ท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	แห่ง	2								2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		218.1760	30.9042	11.1750	-	39.5000	-	65.3090	12.5629	102.1920	18.3413
2.1 งบประมาณ		218.1760	30.9042	11.1750	-	39.5000	-	65.3090	12.5629	102.1920	18.3413
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง (ภาคใต้)		11.1750	11.1750	11.1750	-	-	-	-	11.1750	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.1750	11.1750	11.1750	-	-	-	-	11.1750	-	-
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้)-โครงสร้างพื้นฐาน		22.9200	4.4342	-	-	6.0000	-	9.0000	1.3879	7.9200	3.0464

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		55.1780	20.2553	-	-	13.0000	-	10.0000	-	32.1780	20.2553
2.1 งบประมาณ		55.1780	20.2553	-	-	13.0000	-	10.0000	-	32.1780	20.2553
1 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาค		14.0000	5.9853	-	-	4.0000	-	-	-	10.0000	5.9853
- รายจ่ายลงทุน		14.0000	5.9853	-	-	4.0000	-	-	-	10.0000	5.9853
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร(ภาค		31.5300	7.1952	-	-	6.0000	-	10.0000	-	15.5300	7.1952
ตะวันออกเฉียงเหนือ)-สร้างความเข้มแข็ง											
- รายจ่ายลงทุน		31.5300	7.1952	-	-	6.0000	-	10.0000	-	15.5300	7.1952
3 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางท่อ (ภาค		9.6480	7.0748	-	-	3.0000	-	-	-	6.6480	7.0748
ตะวันออกเฉียงเหนือ)-สร้างความเข้มแข็ง											
- รายจ่ายลงทุน		9.6480	7.0748	-	-	3.0000	-	-	-	6.6480	7.0748
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตาม		97.1720	38.4756	-	-	18.5000	-	29.0000	0.9448	49.6720	37.5309
แนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาค											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นทางท่อ	แห่ง	2								2	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	3								3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางท่อ (ภาค											
ตะวันออกเฉียงเหนือ)-ระเบียบเศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	2								2	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาค											
ตะวันออกเฉียงเหนือ)-สร้างความเข้มแข็ง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ	แห่ง	3								3	
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		97.1720	38.4756	-	-	18.5000	-	29.0000	0.9448	49.6720	37.5309
2.1 งบประมาณ		97.1720	38.4756	-	-	18.5000	-	29.0000	0.9448	49.6720	37.5309

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	4								4	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนว ท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	แห่ง	3								3	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	2								2	
กิจกรรมที่ 4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ อาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	5								5	
กิจกรรมที่ 5 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย	แห่ง	3								3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,010.3876	566.8125	117.7776	-	364.6720	114.1784	194.0000	167.9533	333.9380	284.6807
2.1 งบประมาณ		1,010.3876	566.8125	117.7776	-	364.6720	114.1784	194.0000	167.9533	333.9380	284.6807
1 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		145.0000	86.2982	-	-	48.0000	-	44.0000	5.0782	53.0000	81.2200
- รายจ่ายลงทุน		145.0000	86.2982	-	-	48.0000	-	44.0000	5.0782	53.0000	81.2200
2 : ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค		128.3700	10.3598	-	-	38.5000	-	20.0000	10.3598	69.8700	-
- รายจ่ายลงทุน		128.3700	10.3598	-	-	38.5000	-	20.0000	10.3598	69.8700	-
3 : ค่าปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก		152.0680	25.8639	-	-	50.0000	-	51.0000	6.1402	51.0680	19.7237
- รายจ่ายลงทุน		152.0680	25.8639	-	-	50.0000	-	51.0000	6.1402	51.0680	19.7237

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		202.0000	61.3409	-	-	66.0000	-	59.0000	14.6327	77.0000	46.7082
- รายจ่ายลงทุน		202.0000	61.3409	-	-	66.0000	-	59.0000	14.6327	77.0000	46.7082
5 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก		382.9496	382.9496	117.7776	-	162.1720	114.1784	20.0000	131.7424	83.0000	137.0288
- รายจ่ายลงทุน		382.9496	382.9496	117.7776	-	162.1720	114.1784	20.0000	131.7424	83.0000	137.0288

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปา	ราย	215,000								215,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100								100	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,116.3411	430.1509	136.4729		445.4196	45.1348	238.6964	105.5659	295.7522	279.4502
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,116.3411	430.1509	136.4729		445.4196	45.1348	238.6964	105.5659	295.7522	279.4502
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,116.3411	430.1509	136.4729		445.4196	45.1348	238.6964	105.5659	295.7522	279.4502
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา		1,116.3411	430.1509	136.4729		445.4196	45.1348	238.6964	105.5659	295.7522	279.4502
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		1,116.3411	430.1509	136.4729		445.4196	45.1348	238.6964	105.5659	295.7522	279.4502
- ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ		1,067.3931	395.3626	112.6509		432.4940	38.5531	228.1292	102.0476	294.1190	254.7619

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	แห่ง	23								23	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	10								10	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	9								9	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง	แห่ง	11								11	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ	แห่ง	23								23	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	ครัวเรือน	115,564								115,564	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	แห่ง	11								11	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำสำรองเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	11.3600								11.3600	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	10								10	
กิจกรรมที่ 4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	9								9	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,067.3931	395.3626	112.6509	-	432.4940	38.5531	228.1292	102.0476	294.1190	254.7619
2.1 งบประมาณ		1,067.3931	395.3626	112.6509	-	432.4940	38.5531	228.1292	102.0476	294.1190	254.7619
1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ		191.6950	51.4717	-	-	54.9100	-	44.0000	3.8674	92.7850	47.6043
- รายจ่ายลงทุน		191.6950	51.4717	-	-	54.9100	-	44.0000	3.8674	92.7850	47.6043

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ		190.5810	62.8914	-	-	44.6120	-	38.0000	2.8022	107.9690	60.0892
- รายจ่ายลงทุน		190.5810	62.8914	-	-	44.6120	-	38.0000	2.8022	107.9690	60.0892
3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		86.3260	24.1156	-	-	27.9610	-	15.0000	2.9888	43.3650	21.1268
- รายจ่ายลงทุน		86.3260	24.1156	-	-	27.9610	-	15.0000	2.9888	43.3650	21.1268
4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		598.7911	256.8840	112.6509	-	305.0110	38.5531	131.1292	92.3893	50.0000	125.9417
- รายจ่ายลงทุน		598.7911	256.8840	112.6509	-	305.0110	38.5531	131.1292	92.3893	50.0000	125.9417
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา		48.9480	34.7883	23.8220	-	12.9256	6.5817	10.5672	3.5183	1.6332	24.6882
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอน	แห่ง	4								4	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	แห่ง	4								4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการ น้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค	ครัวเรือน	5,140								5,140	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		48.9480	34.7883	23.8220	-	12.9256	6.5817	10.5672	3.5183	1.6332	24.6882
2.1 งบประมาณ		48.9480	34.7883	23.8220	-	12.9256	6.5817	10.5672	3.5183	1.6332	24.6882
1 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการ		48.9480	34.7883	23.8220	-	12.9256	6.5817	10.5672	3.5183	1.6332	24.6882
- รายจ่ายลงทุน		48.9480	34.7883	23.8220	-	12.9256	6.5817	10.5672	3.5183	1.6332	24.6882