



เลขที่รับ 313
วันที่ 1 พ.ค. 2561
เวลา 16.18 น.

บันทึกข้อความ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่รับ 991
วันที่ 21 พ.ค. 2561
เวลา 14:17 น.
เลขที่รับ 115
วันที่ 18 พ.ค. 2561
เวลา 9.15 น.

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๓๐

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๕๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รณผ. จึงใคร่ขออนุมัติ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เรียน รณ. สทส
- ทวีศักดิ์ ตันนพ
18 พค ๖1

(นายนิวัตร สติธกาญจนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน รณ. สทส.
- ทวีศักดิ์ ตันนพ
21 พค 61

(นางสมภัทร ชูอิสระ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน (นายเกียรติ ประมุขมาก)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

เรียน หัวหน้างาน

- ☒ งานบริการเว็บไซต์
- ☐ งานบริการมาตรฐานซอฟต์แวร์
- ☒ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อดำเนินการ + ทยอยเผยแพร่

(นางจิรภา จีระมะกร)
ผู้อำนวยการกองบริการสารสนเทศ
22 พ.ค. ๒๕๖1

เรียน รณ. สทส.
- ทวีศักดิ์ ตันนพ
คท

(นายคณที วัชรพิมลพันธ์)
หัวหน้างานบริการเว็บไซต์
23 พค. 61

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561										
					ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ ชะลอโครงการ/ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ- รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ ร้อยละ
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบลงทุน	งบทำการ											
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	21	-	58.700	2	1.200	-	-	1	0.500	15	37.400	11	19.600	37.93
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	15	-	49.200	1	0.200	-	-	-	-	11	29.400	11	19.600	47.83
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	6	-	9.500	1	1.000	-	-	1	0.500	4	8.000	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	9	-	7.500	-	-	1	1.500	-	-	6	5.100	2	0.900	22.22
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	2	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	-
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	6	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4	3.100	2	0.900	33.33
	แผนงานที่ 2-3 เครียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	1	-	1.500	-	-	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	7	30.200	20.000	1	1.000	1	15.000	5	34.200	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	2	20.000	15.000	-	-	1	15.000	1	20.000	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	1	-	3.000	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและคุ้มค่า	2	0.200	2.000	1	1.000	-	-	1	1.200	-	-	-	-	-
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)	2	10.000	-	-	-	-	-	2	10.000	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	177.559	-	-	-	-	-	5	177.559	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	5	177.559	-	-	-	-	-	5	177.559	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	711	12,663.467	99.269	88	161.439	38	38.687	277	12,042.611	159	318.512	186	127.928	24.87
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	11	9,826.282	-	-	-	-	-	11	9,826.282	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน	8	7,422.590	-	-	-	-	-	8	7,422.590	-	-	-	-	-
	- กลุ่มภาค (งบจังหวัด)	3	2,403.692	-	-	-	-	-	3	2,403.692	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	190	-	93.047	2	0.512	12	11.541	132	64.580	52	10.384	30	6.030	13.16
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	118	-	61.182	2	0.512	11	1.941	68	46.786	22	7.167	26	4.776	20.16
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	72	-	31.865	-	-	1	9.600	64	17.794	30	3.217	4	1.254	4.04
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)	5	-	0.990	-	-	-	-	5	0.990	-	-	-	-	-
	5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม	4	-	0.890	-	-	-	-	4	0.890	-	-	-	-	-
	5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	-	0.100	-	-	-	-	1	0.100	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	4.940	-	-	-	-	-	-	1	4.940	-	-	-
	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	493	1,736.671	-	86	160.927	25	19.658	120	1,057.734	105	302.896	156	121.898	31.71
	- เงินอุดหนุน	301	464.792	-	58	68.531	-	-	20	111.220	91	183.226	131	97.103	43.67
	- เงินกู้พันธบัตร	143	261.572	-	26	20.911	25	19.658	92	221.003	-	-	-	-	-
	- งบกลุ่มภาค	49	1,010.307	-	2	71.485	-	-	8	725.511	14	119.670	25	24.795	51.02
	แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	10	1,100.514	-	-	-	1	7.488	9	1,093.025	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	0.292	-	-	-	-	-	-	1	0.292	-	-	-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561											
					ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
			งบลงทุน	งบทำการ												
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	88	398.185	287.785	-	-	45	603.321	38	81.149	-	-	6	1.500	6.74	
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	6	398.185	259.482	-	-	4	589.428	2	68.239	-	-	-	-	-	
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบกลุ่มภาค)	4	398.185	-	-	-	2	329.946	2	68.239	-	-	-	-	-	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	-	259.482	-	-	2	259.482	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	82	-	28.303	-	-	41	13.893	36	12.910	-	-	6	1.500	7.23	
	6-2-1 มาตรผู้ใช้น้ำ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)	57	-	20.000	-	-	28	10.090	29	9.910	-	-	-	-	-	
	6-2-2 ส้วมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	18	-	6.480	-	-	10	1.980	7	3.000	-	-	6	1.500	26.09	
	6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด1 นิ้ว - 8 นิ้ว	7	-	1.823	-	-	3	1.823	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	2	-	12.100	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	0.100	50.00	
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	2	-	12.100	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	0.100	50.00	
	8-1-1 โครงการประทับใจ ระยะ 2	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	100.00	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	2	-	32.000	-	-	1	2.000	1	30.000	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	-	-	-	-	1	30.000	-	-	-	-	-	
	9-1-1โครงการการประชาสัมพันธ์ภาคีชุมชน	1	-	30.000	-	-	-	-	1	30.000	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9-2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัดทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	
	9-2-2 โครงการการประชาสัมพันธ์ภาคีปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนรินทรเทพมณีนพคุณ	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	
4.ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561										
					ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ ชะลอโครงการ/ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ- รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ ร้อยละ
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบลงทุน	งบทำการ											
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		849	13,269.411	517.354	91	163.639	88	660.509	327	12,366.019	183	373.012	206	150.028	23.02