



บันทึกข้อความ

กลต. เลขที่รับ ๘๒
 วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 13:16 น.
 ผชท. เลขที่รับ 305
 วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 10:36 น.

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร ๘๓๓๐
 ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๑๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปท.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขที่รับ 233
 วันที่ 28 ส.ค. 2562
 เวลา 14:41 น.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปท. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปท. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

พชท

(นายพิสิฐ หงส์ณิษฐ์กุล)
 รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

เรียน ผชท.

นางสมภัทร ชูอิสสระ

28 ส.ค. 62

(นางสมภัทร ชูอิสสระ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน ผอ.กคค. ผอ.กพส. ผอ.กสท.

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่ 10 ภาทอ.

(นายไพฑูรย์ ไม่ล้อม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 28 ส.ค. 62

เรียน หัวหน้างาน

- งานบริการเว็บไซต์
- งานบริการมาตรฐานซอฟต์แวร์
- เพื่อทราบ
- เพื่อดำเนินการ

จธท

(นางจิรภา จีระมะกร)

ผู้อำนวยการกองบริการสารสนเทศ

3 ส.ค. 2562

อ.วิเศษ - ปิณฑ

นายคนที วัชรพิมลพันธ์

หัวหน้างานบริการเว็บไซต์

31 ส.ค. 61

อ.วิเศษ ปิณฑ

อ.วิเศษ ปิณฑ

บริหารงานคอมพิวเตอร์

31 ส.ค. 2562

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561																					
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
				จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีคุณภาพผู้ปกครอง	25	-	52.700	25	-	52.700	-	-	-	-	2	7.000	-	-	-	-	-	-	23	45.700	-	-	-	-
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	23	-	45.700	23	-	45.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	45.700	-	-	-	-
	แผนงาน 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	2	-	7.000	2	-	7.000	-	-	-	-	2	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	7	-	6.900	8	-	6.900	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.900	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	4	-	2.900	4	-	2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.900	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	4.000	3	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	11	100.000	27.500	13	103.631	24.259	2	19.000	-	-	1	2.000	-	-	4	49.000	5	57.556	1	0.334	-	-	-	-
	แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการให้บริการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์	3	39.000	15.000	3	39.000	15.000	1	18.000	-	-	-	-	-	-	2	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	3	12.000	3.000	3	12.000	3.000	-	-	-	-	1	2.000	-	-	2	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	4	49.000	5.500	6	52.631	2.259	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	53.556	1	0.334	-	-	-	-	
แผนงาน 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	1	-	4.000	1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	-	21.100	5	-	21.100	-	-	-	-	5	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 4-3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	5	-	21.100	5	-	21.100	-	-	-	-	5	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	907	1,847.964	219.546	907	1,847.964	219.546	15	21.169	-	-	476	185.431	1	1.661	124	110.883	197	755.096	94	993.270	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	7	287.014	-	7	287.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	225.284	1	61.730	-	-	-	-
	- แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7	287.014	-	7	287.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	225.284	1	61.730	-	-	-	-
	คำย้ายแนวท่อผลกระทบจากแผนงานบูรณาการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (เงินอุดหนุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	364	51.715	148.439	364	51.715	148.439	1	0.050	-	-	251	113.231	1	1.661	106	76.583	5	8.629	-	-	-	-	-	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	298	51.715	136.000	298	51.715	136.000	1	0.050	-	-	206	102.380	1	1.661	85	74.995	5	8.629	-	-	-	-	-	
	งบลงทุน	36	51.715	-	36	51.715	-	-	-	-	-	8	10.000	1	1.661	22	31.425	5	8.629	-	-	-	-	-	
	งบทำการ	262	-	136.000	262	-	136.000	1	0.050	-	-	198	92.380	-	-	63	43.570	-	-	-	-	-	-	-	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	15	-	11.439	15	-	11.439	-	-	-	-	11	9.931	-	-	4	1.508	-	-	-	-	-	-	-	
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	51	-	1.000	51	-	1.000	-	-	-	-	34	0.920	-	-	17	0.080	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	244	51.000	61.000	244	51.000	61.000	-	-	-	-	225	72.200	-	-	18	34.300	1	5.500	-	-	-	-	-	
	งบลงทุน	17	51.000	-	17	51.000	-	-	-	-	-	7	15.000	-	-	9	30.500	1	5.500	-	-	-	-	-	
	งบทำการ	227	-	61.000	227	-	61.000	-	-	-	-	218	57.200	-	-	9	3.800	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	290	1,458.235	-	290	1,458.235	-	13	11.119	-	-	-	-	-	-	-	-	185	515.683	92	931.433	-	-	-	
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	12	499.321	-	12	499.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.988	11	487.333	-	-	-		
- เงินอุดหนุน 100%	12	499.321	-	12	499.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.988	11	487.333	-	-	-		
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	51	455.212	-	51	455.212	-	9	10.261	-	-	-	-	-	-	-	-	27	220.261	15	224.690	-	-	-		
- เงินอุดหนุน 100%	51	455.212	-	51	455.212	-	9	10.261	-	-	-	-	-	-	-	-	27	220.261	15	224.690	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561																							
		ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
			งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ																		
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	227	503.702	-	227	503.702	-	4	0.858	-	-	-	-	-	-	-	157	283.434	66	219.410	-	-	-	-	
	- เงินอุดหนุน 100%	227	503.702	-	227	503.702	-	4	0.858	-	-	-	-	-	-	-	157	283.434	66	219.410	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ [Business Continuity Management : BCM]	1	-	0.107	1	-	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.107	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าการรับรอง ISO 9001	1	-	10.000	1	-	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการลุ่มน้ำสูงเสียด้านระบบ	169	989.680	943.537	178	989.680	943.537	5	9.833	-	-	84	573.182	1	10.000	64	963.814	22	308.409	2	67.979	-	-	-	-
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	125	963.882	874.213	125	963.882	874.213	4	8.754	-	-	51	515.683	1	10.000	47	935.740	20	299.939	2	67.979	-	-	-	-
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	88	340.265	-	88	340.265	-	4	8.754	-	-	32	27.166	-	-	35	164.306	16	138.939	1	1.100	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	5	44.212	-	5	44.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44.212	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100%	5	44.212	-	5	44.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44.212	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	9	215.266	-	9	215.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	127.426	4	86.740	1	1.100	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100%	9	215.266	-	9	215.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	127.426	4	86.740	1	1.100	-	-	-	-
	- เงินรายได้	74	80.787	-	74	80.787	-	4	8.754	-	-	32	27.166	-	-	31	36.880	7	7.987	-	-	-	-	-	-
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลุ่มน้ำสูญเสีย	17	623.617	674.213	17	623.617	674.213	-	-	-	-	5	348.517	-	-	7	721.434	4	161.000	1	66.879	-	-	-	-
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.00	10	-	100.00	-	-	-	-	7	70.000	1	10.000	2	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-1-4 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.00	10	-	100.00	-	-	-	-	7	70.000	-	-	3	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้ำ]	43	18.798	69.324	52	18.798	69.324	1	1.079	-	-	33	57.499	-	-	17	28.074	1	1.470	-	-	-	-	-	-
	6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	19	18.798	-	19	18.798	-	1	1.079	-	-	4	1.593	-	-	13	14.656	1	1.470	-	-	-	-	-	-
	6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ำ	10	-	34.802	10	-	34.802	-	-	-	-	9	34.367	-	-	1	0.435	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-2-3 ล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	7	-	22.550	16	-	22.550	-	-	-	-	14	11.550	-	-	2	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	7	-	11.972	7	-	11.972	-	-	-	-	6	9.989	-	-	1	1.983	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	4	5.000	24.640	4	5.000	24.640	1	0.300	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	2	14.340	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	4	5.000	24.640	4	5.000	24.640	1	0.300	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	2	14.340	-	-	-	-	
	8-1-1 โครงการประปาทั้งใจ ระยะ 2	1	-	0.300	1	-	0.300	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 ระยะ 2	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	-
	8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน	1	-	2.340	1	-	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-
	8-1-4 โครงการสำนักงานประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)	1	5.000	10.000	1	5.000	10.000	-	-	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	19.100	13	-	23.100	1	1.000	-	-	12	22.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	3	-	19.100	13	-	23.100	1	1.000	-	-	12	22.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	15.000	10	-	15.000	-	-	-	-	10	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-1-2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค	1	-	1.000	1	-	1.000	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-1-3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.	-	-	-	1	-	4.000	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9-1-4 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	3.100	1	-	3.100	-	-	-	-	1	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561																					
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
				จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
4.การเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 11-1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนการตลาดธุรกิจ ระยะสั้นและระยะยาว	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		1,134	2,942.644	1,315.023	1,156	2,946.275	1,315.782	25	51.302	1	-	581	825.813	2	11.661	192	1,123.697	224	1,121.061	131	1,128.523	-	-	-	-