



กพบ.  
เลขที่รับ 336  
วันที่ 28 เม.ย. 2563  
15.42 น.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เลขที่รับ 1340  
วันที่ 28 เม.ย. 2563  
เวลา 13.43 น.

ผชท.  
เลขที่รับ 1118  
วันที่ 27 เม.ย. 2563  
เวลา 17.17 น.

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๐  
ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/ กวิ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

๑) เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง)  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

๓) เรียน  ผอ.กคค.  ผอ.กพส.  ผอ.กพบ.

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ

(นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
28 เม.ย. 2563

๔) เรียน หัวหน้างาน

- งานพัฒนาเว็บไซต์
- งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริการ
- เพื่อทราบ
- เพื่อดำเนินการ

28 เม.ย. 63

(นางกัญจน์รัศม์ สวัสดิ์โกศล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ

๒) 13:00 น. ททท  
โปรดพิจารณา

100 28 เม.ย. 63

(นายเสริม ทีกขุนทด)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน นันทนภัส เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๓

ชวณภ

ว่าที่ ร.ต. ชวณภ เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการพัฒนาเว็บไซต์

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓



ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนปฏิบัติการ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563																						
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดท้ผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ			
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ			
			งบลงทุน	งบทำกาาร		งบลงทุน	งบทำกาาร																			
2. ด้านการผลิตน้ำ	แผนงานที่ 5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	7	167.814	-	7	167.814	-	-	-	-	-	-	7	167.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4	39.444	-	4	39.444	-	-	-	-	-	-	4	39.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	3	128.370	-	3	128.370	-	-	-	-	-	-	3	128.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	21	695.379	-	21	695.379	-	-	-	-	-	-	21	695.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	16	493.379	-	16	493.379	-	-	-	-	-	-	16	493.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	5	202.000	-	5	202.000	-	-	-	-	-	-	5	202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลมน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	397	1,949.324	843.670	450	1,949.300	835.658	35	59.884	-	-	-	6	60.000	46	1,155.215	24	143.715	185	1,241.385	107	114.821	47	9.938	10.44	11.33
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	396	1,923.224	843.670	449	1,923.200	835.658	35	59.884	-	-	-	6	60.000	46	1,155.215	23	117.615	185	1,241.385	107	114.821	47	9.938	10.47	11.35
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	290	1,231.287	-	290	1,231.767	-	24	54.034	-	-	-	-	-	42	949.215	12	33.140	143	150.127	33	37.308	36	7.943	12.41	13.53
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• เงินอุดหนุน 100 %	6	463.810	-	6	463.810	-	-	-	-	-	-	-	-	6	463.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• เงินอุดหนุน 100 %	2	152.068	-	2	152.068	-	-	-	-	-	-	-	-	2	152.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• เงินอุดหนุน 100 %	23	191.695	-	23	191.695	-	-	-	-	-	-	-	-	23	191.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• เงินรายได้	259	423.714	-	259	424.194	-	24	54.034	-	-	-	11	141.642	12	33.140	143	150.127	33	37.308	36	7.943	13.90	15.32		
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลมน้ำสูญเสีย	17	642.200	643.670	17	642.200	643.670	-	-	-	-	-	-	4	206.000	1	73.000	11	1,004.200	1	2.670	-	-	-	-		
6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	21	-	93.782	-	-	-	-	-	3	30.000	-	-	-	-	5	30.931	8	32.101	5	0.750	23.81	23.81	
6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	52	-	98.207	-	-	-	-	-	3	30.000	-	-	-	-	4	40.000	40	27.788	5	0.419	9.62	9.62	
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	69	49.737	-	69	49.233	-	11	5.850	-	-	-	-	-	10	11.475	22	16.127	25	14.955	1	0.826	1.45	1.72			
แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาครวัดน้ำ)	1	26.100	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6-2-1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	1	26.100	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ชยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานที่ 7-1 ชยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	5	-	28.640	5	-	25.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24.640	1	0.367	20.00	20.00
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	5	-	28.640	5	-	25.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24.640	1	0.367	20.00	20.00
	8-1-1 โครงการประทับใจ	1	-	0.300	1	-	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-	-
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	-
	8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อประชาชนใจให้กัน	1	-	2.340	1	-	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-
	8-1-4 โครงการสำนึกงานประปามีสมัย (GECC)	1	-	10.000	1	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-
	8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของปภ. (Water is life)	1	-	4.000	1	-	0.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.367	100.00	100.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	17.000	12	-	17.000	-	-	-	-	-	-	11	17.000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	2	-	17.000	11	-	17.000	-	-	-	-	-	-	11	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9-1-1 โครงการ กปภ. รักษาชุมชน	1	-	15.000	10	-	15.000	-	-	-	-	-	-	10	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9-1-2 โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563																							
		ตามเล่มแผนปฏิบัติการ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทําผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
			งบลงทุน	งบพัฒนา		งบลงทุน	งบพัฒนา																		
4. ด้านการคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1 คณะทำงานจัดทำแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยกำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและลูกจ้าง นอกจากนี้ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผวก.ทราบ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		1,065	5,361.543	1,190.719	1,131	5,356.319	1,166.668	65	141.288	-	-	131	94.187	138	4,168.023	27	180.115	443	1,639.056	234	276.292	93	24.026	8.22	8.72