

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office) (หน่วยบริการสีกา) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท(รวมภาษี)

๓.ลักษณะโดยสังเขป งานก่อสร้าง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๕๐๐.- บาท (รวมภาษี)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปราโมทย์ แสงจันทร์ หนง.โครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทร์หา วิศวกร ๗ กรรมการฯ

๖.๓ นายธนสาร สละจิต ช่างโยธา ๓ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการเสิภา)

แบบเลขที่ : กพว.กต.4/57 (A1 จำนวน 4 แผ่น)


วันที่ 25 มีนาคม 2557


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
	โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)				
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานโครงสร้าง	37,049.00			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	90,863.00			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล	12,286.00			
	1.4 งานภายนอกอาคาร	11,930.00			
	1.5 งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	6,000.00			
	1.6 งานระบบประปาภายนอกอาคาร	1,410.00			
	1.7 งานภูมิทัศน์	5,220.00			
	รวมประเภทงานอาคาร	164,758.00	1.2726	209,671.03	
2	ประเภทงานทาง				
	รวมประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
4	งานจัดหาและติดตั้ง				
	4.1 สำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)	1,058,100.00			
	4.2 ระบบปรับอากาศ	62,420.00			
	4.3 โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	26,500.00			
	4.4 เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบ 1 หัวก๊อก + ถังน้ำ 20 ลิตร	8,000.00			
	รวมงานจัดหาและติดตั้ง	1,155,020.00	1.0700	1,235,871.40	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษ	9,000.00			
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	9,000.00		9,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	1,328,778.00		1,454,542.43	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				1,454,542.43	
รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม				1,359,385.00	
ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				1,350,000.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				2,000,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 นายปราโมทย์ แสงจันทร์
 ประธานกรรมการ


 นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา
 กรรมการ


 นายธนสาร สละจิต
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการลิเกา)

แบบเลขที่ : กพว.กต.4/57 (A1 จำนวน 4 แผ่น)

วันที่ 25 มีนาคม 2557

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.1	งานโครงสร้าง								
1.1.1	งานฐานราก - คมม่อ								
1	ปักผังทำระดับ	แรง	4.00	-	-	410.00	1,640.00	1,640.00	
2	ดินขุด - กลบดิน	ลบ.ม.	20.91	-	-	194.00	4,056.00	4,056.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.48	360.00	173.00	91.00	44.00	217.00	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.40	1,400.00	564.00	398.00	160.00	724.00	
5	คอนกรีตชนิด ค.2	ลบ.ม.	1.66	1,834.70	3,051.00	306.00	509.00	3,560.00	
6	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	11.16	365.00	4,073.00	133.00	1,484.00	5,557.00	
7	ตะปู	กก.	3.35	42.06	141.00	-	-	141.00	
8	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	-เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (SR 24)	กก.	11.75	26.85	315.00	3.40	40.00	355.00	
	-เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (SR 24)	กก.	18.58	24.49	455.00	3.40	63.00	518.00	
	-เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (SD 30)	กก.	144.03	23.52	3,388.00	3.40	490.00	3,878.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.62	30.00	78.00	-	-	78.00	
1.1.2	งานบันไดและทางลาด								
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.70	360.00	612.00	91.00	155.00	767.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.28	1,400.00	399.00	398.00	113.00	512.00	
3	คอนกรีตชนิด ค.2	ลบ.ม.	1.07	1,834.70	1,965.00	306.00	328.00	2,293.00	
4	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	1.35	365.00	493.00	133.00	180.00	673.00	
5	ตะปู	กก.	0.41	42.06	17.00	-	-	17.00	
6	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	-เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (SR 24)	กก.	11.82	26.85	317.00	3.40	40.00	357.00	
	-เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (SR 24)	กก.	117.54	24.49	2,879.00	3.40	400.00	3,279.00	
	-เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (SD 30)	กก.	13.94	23.52	328.00	3.40	47.00	375.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.15	30.00	64.00	-	-	64.00	
8	งานผนัง								
	-ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	4.25	324.00	1,378.00	144.00	612.00	1,990.00	
	-ฉาบปูนเรียบ ผนัง	ตร.ม.	8.76	58.00	508.00	82.00	718.00	1,226.00	
10	งานพื้น								
	-พื้นขัดมันเรียบ (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	6.85	76.00	521.00	82.00	562.00	1,083.00	
11	ราวบันได								
	-เหล็กกล่อง - 75x45x2.3 มม.	กก.	64.35	25.39	1,634.00	8.50	547.00	2,181.00	
	-เหล็กกล่อง - 25x25x2.3 มม.	กก.	29.45	25.39	748.00	8.50	250.00	998.00	
12	งานสี								
	-สีน้ำมัน สำหรับงานเหล็ก (รวมสีกันสนิม)	ตร.ม.	5.37	60.00	322.00	35.00	188.00	510.00	
	รวมข้อ 1.1 งานโครงสร้าง				24,423.00		12,626.00	37,049.00	

(นายปราโมทย์ แสงจันทร์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

(นาย พิเศษ ผลิตสินทรัพย์)
กรรมการ

(นาย ชนกร ธีระรัตน์)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการลิเกา)

แบบเลขที่ : กพว.กต.4/57 (A1 จำนวน 4 แผ่น)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง - 75x45x2.3 มม.	กก.	364.25	25.39	9,248.00	8.50	3,096.00	12,344.00	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x2.0 มม.	กก.	132.26	25.39	3,358.00	8.50	1,124.00	4,482.00	
	- [- 75x45x15x2.3 มม.	กก.	225.23	25.39	5,718.00	8.50	1,914.00	7,632.00	
3	หลังคาเมทัลชีท เคลือบสีหนา 0.5 มม.	ตร.ม.	91.53	340.00	31,120.00	70.00	6,407.00	37,527.00	
3	หลังคา POLYCARBONATE	ตร.ม.	14.13	250.00	3,533.00	500.00	7,065.00	10,598.00	
4	Flashing แผ่นเหล็กเคลือบสีหนา 0.5 มม.	ม.	43.04	260.00	11,190.00	50.00	2,152.00	13,342.00	
5	งานสี								
	- สีนํานํ สำหรับงานเหล็ก (รวมสีกันสนิม)	ตร.ม.	51.98	60.00	3,119.00	35.00	1,819.00	4,938.00	
	รวมข้อ 1.2 งานสถาปัตยกรรม				67,286.00		23,577.00	90,863.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
1.3.1	งานเดินท่อน้ำ								
1	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด 1/2 "	ม.	8.06	12.39	100.00	25.00	202.00	302.00	
2	ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 2 "	ม.	6.44	29.21	188.00	25.00	161.00	349.00	
3	ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 4 "	ม.	3.69	164.49	607.00	59.00	218.00	825.00	
1.3.2	ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง								
1	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รวมติดตั้ง)	จุด	1.00	9,400.00	9,400.00	1,410.00	1,410.00	10,810.00	
	รวมข้อ 1.3 งานระบบสุขาภิบาล				10,295.00		1,991.00	12,286.00	
1.4	งานภายนอกอาคาร								
1	งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตชนิด ค.2	ลบ.ม.	4.25	1,834.70	7,802.00	309.00	1,314.00	9,116.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.69	360.00	608.00	91.00	154.00	762.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.15x0.30 ม.	ตร.ม.	27.00	31.00	837.00	5.00	135.00	972.00	
2	แผงกันพลาสติกกรังฝั่งตาข่ายหนา 4.5 มม.	ม.	27.00	40.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	รวมข้อ 1.4 งานภายนอกอาคาร				10,327.00		1,603.00	11,930.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
1.6	งานระบบประปาภายนอกอาคาร	เหมา	1.00	1,321.00	1,321.00	89.00	89.00	1,410.00	
	งานภูมิทัศน์								
1	ต้นไม้ สูง 2-2.5 ม.	ต้น	12.00	375.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	หญ้าขนาดเล็ก	ตร.ม.	16.00	45.00	720.00	-	-	720.00	
	รวมข้อ 1.7 งานภูมิทัศน์				5,220.00		-	5,220.00	

(นายปรามิทธิ์ แสงจันทร์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

(นาย วิชาญ วัฒนวิทย์)
กรรมการ

(นาย วิชาญ วัฒนวิทย์)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการลิเกา)

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/57 (A1 จำนวน 4 แผ่น)

วันที่ 25 มีนาคม 2557

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานจัดหาและติดตั้ง								
4.1	สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office)								
1	ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6.0x9.0x2.60 ม.								
	-วัสดุหลังคาและผนัง Aluzing เคลือบสีบุภายใน Polyurethane								
	-ประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียมสีขาว (ตามระบุในแบบก่อสร้าง)								
	-สีภายนอกใช้สีฟ้า								
	-ห้องน้ำขนาด 2.00x3.00 ม.(ชุดไฟเบอร์กลาส) พร้อมอุปกรณ์และสุขภัณฑ์								
	-งานระบบไฟฟ้าภายในและงานระบบพัดลมดูดอากาศ								
	หมายเหตุ : ไม่รวมระบบประปาและไฟฟ้าภายนอกอาคาร	ชุด	1.00	760,000.00	760,000.00	5,000.00	5,000.00	765,000.00	
2	ฉากหลังห้องทำงาน ขนาด 6.00x1.60 ม. พร้อมป้ายชื่อการประปาพร้อมตราสัญลักษณ์	ชุด	1.00	98,600.00	98,600.00	8,800.00	8,800.00	107,400.00	
3	ป้ายตู้ไฟกล่องสี่เหลี่ยมอะคริลิคสีฟ้า ขนาด 0.60x3.50 ม.(รายละเอียดตามรูปแบบ)	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
4	เคาน์เตอร์บริการ ขนาด 4.90x0.80x1.4 ม.	ชุด	1.00	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
5	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	ชุด	9.00	4,600.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
6	โต๊ะทำงานเหล็กพ่นสีพ็อกซี่พิเศษ (ชนิดมีที่วางคีย์บอร์ด)	ตัว	1.00	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	5.00	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	เก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	ชุด	4.00	4,550.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	รวมข้อ 4.1 สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office)				1,042,800.00		15,300.00	1,058,100.00	
4.2	ระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนข้างฝา (Wall Type)								
	ขนาด 24000 BTU (คุณสมบัติรายละเอียดตามแบบและข้อกำหนด)	ชุด	2.00	31,210.00	62,420.00	-	-	62,420.00	
	รวมข้อ 4.2 ระบบปรับอากาศ				62,420.00		-	62,420.00	
4.3	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
4.4	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบ 1 หัวก๊อก + ถังน้ำ 20 ลิตร	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)				1,262,092.00		57,686.00	1,319,778.00	

(นายปราโมทย์ แสงจันทร์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

(นาย ประจักษ์ วัฒน)
กรรมการ

(นาย ชนกร ธิ)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง(ราคากลาง)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานบริการสำเร็จรูป (Mobile Office)

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการสิเกา)


แบบเลขที่ : กพว.กต.4/57 (A1 จำนวน 4 แผ่น)


แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษ	เหมา	1.00	9,000.00	ค่าเครนสำหรับใช้งานขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ค่าเช่า 8 ชั่วโมง รถเครน ขนาด 25 ตัน
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			9,000.00	


(.....)
นายปราโมทย์ แสงจันทร์
ประธานกรรมการ


(.....)
นายพันชาติ ทิพย์จันทา
กรรมการ


(.....)
นายอนสาร สละจิต
กรรมการ