

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม.
กปภ.สาขาเรือเสาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๗๒๑,๐๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๑,๗๒๑,๐๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑.ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานสะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ งานทาง

๕.๓ งานอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายวรุฒม์ เฟื่องผ่อง กรรมการฯ

๖.๓ นายธนสาร สละจิต กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาเรือเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ : กผว.รส.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	1.1 ระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.	14,800,000.00			
	1.2 งานสระพักตะกอนและรางระบายตะกอนโรงกรองน้ำเดิม	553,519.00			
	1.3 งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	686,136.20			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	16,039,655.20	1.2155	19,496,200.90	
2	งานทาง				
	2.1 งานวางท่อน้ำดิบ	646,928.00			
	2.2 ชุดมาตรวัดน้ำและ Static Mixer	643,343.00			
	2.3 งานท่อเชื่อมถังน้ำใส	179,244.00			
	2.4 ค่าขนส่ง	25,662.00			
	รวมประเภทงานทาง	1,495,177.00	1.2926	1,932,665.79	
3	งานอาคาร				
	3.1 อาคารควบคุมไฟฟ้า	250,059.00			
	รวมประเภทงานอาคาร	250,059.00	1.2143	303,646.64	
	รวมค่างาน	17,784,891.20		21,732,513.33	

รวมค่าก่อสร้าง 21,732,513.33


รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,310,760.12

รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (พิเศษ) 20,300,000.00

(ยี่สิบสามแสนบาทถ้วน)


 (นายพันธชาติ ทิพย์จันทนา)
 วิศวกร
 (ร.ท.น.น.น.)
 ประธานกรรมการ


 (นายวรุตม์ เทียงผ่อง)
 วิศวกร 5
 (.....)
 กรรมการ


 (นายพันธชาติ ทิพย์จันทนา)
 วิศวกร 3
 (.....)
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาหรือเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาหรือเสาะ

แบบเลขที่ : กผว.รส.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	1.1 ระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.							
1	ระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.พร้อมฐานราก ประกอบด้วย	งาน	1	14,800,000.00	14,800,000.00	-	-	14,800,000.00
	- ถังกรองน้ำประปา Horizontal Sand Filter							
	100 ลบ.ม./ชม.							
	- ถังตกตะกอน Vacuum Type Sludge Blanket							
	100 ลบ.ม./ชม.							
	- ถังน้ำใส 500 ลบ.ม. 1 ชุด							
	- บั้มสูบน้ำล้างกรอง 1 ชุด							
	- ระบบเก็บจ่ายสารเคมี							
	- ระบบไฟฟ้า							
	- ระบบควบคุม							
	- รางระบายตะกอน							
	- งานถมดินปรับระดับ							
	- งานถนน คสล. ทางเข้า Mobile Plant							
	รวมข้อ 1.1 ระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.				14,800,000.00		-	14,800,000.00
	1.2 งานสระพักตะกอนและรางระบายตะกอนโรงกรองน้ำเดิม							
1	งานเคลียร์พื้นที่	งาน	1	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
2	งานถมดินและบดอัดคันสระพักตะกอน	ลบ.ม.	2,047	130.00	266,110.00	35.00	71,645.00	337,755.00
3	งานตัดพื้น คสล.	ตร.ม.	25	310.00	7,750.00	-	-	7,750.00
4	ถนนลูกรัง แบบเลขที่ SD14-067	ตร.ม.	413	150.00	61,950.00	-	-	61,950.00
5	ท่อน้ำเส้น PVC ๐ 300 มม.	ม.	8	931.00	7,448.00	152.00	1,216.00	8,664.00
6	รางระบายตะกอน กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.35 ม.	ม.	24	2,850.00	68,400.00	-	-	68,400.00
7	รางระบายตะกอน (รูปตัด B)	ม.	12	4,750.00	57,000.00	-	-	57,000.00
	รวมข้อ 1.2 งานสระพักตะกอน				480,658.00		72,861.00	553,519.00
	1.3 งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ							
1	หม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA	ม.	1	275,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00
2	สวิตซ์ตัดตอนรวม MDB	ชุด	1	135,380.00	135,380.00	-	-	135,380.00
3	CABLE CV 1Cx120 SQ.MM	ม.	240	704.00	168,960.00	70.00	16,800.00	185,760.00
4	CABLE THW 50 SQ.MM	ม.	88	185.65	16,337.20	38.00	3,344.00	19,681.20

นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง

(นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง)

(นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง)

กรรมการ

(นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง)

(นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง)

กรรมการ

วิศวกร

(นาย วรุตม์ เฝิงผ่อง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาเรือเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ : กพว.รส.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5	ชุดลูกถ้วยพร้อมแหกร 4 ช่อง	ชุด	6	1,200.00	7,200.00	250.00	1,500.00	8,700.00
6	โคมไฟฟ้ากันน้ำกันฝุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	ชุด	3	12,425.00	37,275.00	350.00	1,050.00	38,325.00
	พร้อมเสา 3 ม.							
7	ทางปลาเบอร์ 150 mm.	ชุด	8	190.00	1,520.00	-	-	1,520.00
8	Accessories	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9	GROUND LOOP	เหมา	1	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
10	Safety Switch Fusible Type Outdoor 1เฟส	ตัว	1	10,770.00	10,770.00	-	-	10,770.00
	2สาย 100A							
	รวมข้อ 1.3 งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ				663,442.20		22,694.00	686,136.20
	รวมข้อ 1 งานสะพานและท่อเหลี่ยม				15,280,658.00		72,861.00	16,039,655.20
2	งานทาง							
	2.1 งานวางท่อน้ำดิบ							
	ภายในสถานีผลิต							
1.24	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ϕ 250 มม.	ม.	58	791.00	45,878.00	202.00	11,716.00	57,594.00
8.36	ข้อลวดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 200 มม.	ตัว	1	3,005.00	3,005.00	650.00	650.00	3,655.00
9.64	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 250 มม.	ตัว	2	4,135.00	8,270.00	650.00	1,300.00	9,570.00
10.13	ท่อสั้นหน้างาน PE ϕ 225 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	1	1,829.00	1,829.00	520.00	520.00	2,349.00
11.64	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 250 มม.	ชุด	4	570.00	2,280.00	-	-	2,280.00
18.14	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ϕ 250 มม. (กรณีไม่ต่อ)	จุด	2	2,010.00	4,020.00	-	-	4,020.00
30.04	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 250	ม.	58	70.00	4,060.00	-	-	4,060.00
	ภายนอกสถานีผลิต							
1.33	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 10 ϕ 225 มม.	ม.	400	1,032.00	412,800.00	193.00	77,200.00	490,000.00
30.03	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 200	ม.	400	61.00	24,400.00	-	-	24,400.00
	ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เหมา	1	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00
	รวมข้อ 2.1 งานวางท่อน้ำดิบ				555,542.00		91,386.00	646,928.00
	2.2 ชุดมาตรวัดน้ำและ Static Mixer							
1.63	ท่อ SP ชนิดบนดิน ϕ 200 มม.	ม.	7	1,980.00	13,860.00	131.00	917.00	14,777.00
1.64	ท่อ SP ชนิดบนดิน ϕ 250 มม.	ม.	13	2,430.00	31,590.00	162.00	2,106.00	33,696.00
1.83	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ϕ 200 มม.	ม.	12	1,722.00	20,664.00	131.00	1,572.00	22,236.00
1.84	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ϕ 250 มม.	ม.	4	2,212.00	8,848.00	162.00	648.00	9,496.00
3.25	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ϕ 200 มม.	ชุด	4	9,500.00	38,000.00	880.00	3,520.00	41,520.00

นายพันธชาติ ทัพยจนหาญ

วิศวกร
ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เฟื่องเมือง)

(.....วิศวกร.....)
กรรมการ(นายอนุชา ศรีชัย)
(.....ผู้ดำเนินการ.....)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาหรือสาขา

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาหรือสาขา

แบบเลขที่ : กผว.รส.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.26	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ϕ 250 มม.	ชุด	3	15,370.00	46,110.00	1,100.00	3,300.00	49,410.00
3.50	ประตุน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) ϕ 250 มม.	ตัว	1	13,740.00	13,740.00	1,100.00	1,100.00	14,840.00
3.63	ประตุน้ำอากาศ (AIR VALVE) ϕ 2"	ชุด	1	7,890.00	7,890.00	220.00	220.00	8,110.00
5.87	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 แยก 250x100x250	ตัว	1	4,445.00	4,445.00	650.00	650.00	5,095.00
6.26	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x200x200	ตัว	2	4,040.00	8,080.00	520.00	1,040.00	9,120.00
6.29	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 250x200x250	ตัว	1	5,745.00	5,745.00	650.00	650.00	6,395.00
6.30	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 250x250x250	ตัว	2	6,120.00	12,240.00	650.00	1,300.00	13,540.00
8.36	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 200 มม.	ตัว	1	3,005.00	3,005.00	650.00	650.00	3,655.00
9.23	ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 200 มม.	ตัว	2	3,060.00	6,120.00	520.00	1,040.00	7,160.00
9.24	ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 250 มม.	ตัว	6	4,560.00	27,360.00	650.00	3,900.00	31,260.00
9.64	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 250 มม.	ตัว	2	4,135.00	8,270.00	650.00	1,300.00	9,570.00
10.23	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	18	2,125.00	38,250.00	-	-	38,250.00
10.24	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 250 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	16	2,759.00	44,144.00	-	-	44,144.00
11.42	Mechanical Coupling ϕ 200 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	ชุด	1	2,244.00	2,244.00	-	-	2,244.00
11.61	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	1	230.00	230.00	-	-	230.00
11.63	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	23	385.00	8,855.00	-	-	8,855.00
11.64	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 250 มม.	ชุด	26	570.00	14,820.00	-	-	14,820.00
18.23	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม)	จุด	1	560.00	560.00	-	-	560.00
18.24	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ϕ 250 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม)	จุด	1	930.00	930.00	-	-	930.00
	มาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic Flow Meter ϕ 250 มม.	ตัว	1	190,000.00	190,000.00	5,500.00	5,500.00	195,500.00
	Static Mixer ϕ 200 มม.	ตัว	1	12,800.00	12,800.00	880.00	880.00	13,680.00
	PRESSURE GAUGE 4" ชนิดกลีเซอริน	ตัว	2	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ชุดก๊อกลาน 1/2" เก็บน้ำตัวอย่าง	ชุด	1	250.00	250.00	-	-	250.00
	แท่น คสล. รับชุดมาตรวัดน้ำ และ Static Mixer	แท่น	1	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	รวมข้อ 2.2 ชุดมาตรวัดน้ำและ Static Mixer				613,050.00		30,293.00	643,343.00
	2.3 งานท่อเชื่อมถึงน้ำใส							
1.63	ท่อ SP ชนิดบนดิน ϕ 200 มม.	ม.	2	1,980.00	3,960.00	131.00	262.00	4,222.00
1.83	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ϕ 200 มม.	ม.	9	1,722.00	15,498.00	131.00	1,179.00	16,677.00
9.63	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 200 มม.	ตัว	4	2,735.00	10,940.00	520.00	2,080.00	13,020.00
10.23	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	8	2,125.00	17,000.00	-	-	17,000.00
11.63	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	9	385.00	3,465.00	-	-	3,465.00
18.13	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม)	จุด	3	1,520.00	4,560.00	-	-	4,560.00
	Modulate Float Valve ϕ 200 มม.	ตัว	1	110,000.00	110,000.00	5,300.00	5,300.00	115,300.00
	ค่าสกัด ฟุ้งท่อ และซ่อมผนังถังน้ำใสเดิม	งาน	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00

นายพันธชาติ ทิพย์จินทา)

วิศวกร ๗

(..... ๓๑.๑๑.๖๐๑-๑)

ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ พึ่งผ่อง)

(..... ๓๑.๑๑.๖๐๑-๑)

วิศวกร ๗

กรรมการ

(นาย..... ๓๑.๑๑.๖๐๑-๑)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาเรือเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ : กพร.รส.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมข้อ 2.3 งานท่อเชื่อมถึงน้ำใส				170,423.00		8,821.00	179,244.00
	2.4 ค่าขนส่ง							
27.19	ค่าขนส่ง กทม.-เรือเสาะ รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 28.00	เที่ยว	1	25,662.00	25,662.00	-	-	25,662.00
	รวมข้อ 2.4 ค่าขนส่ง				25,662.00		-	25,662.00
	รวมข้อ 2 งานทาง				1,339,015.00		130,500.00	1,495,177.00
3	งานอาคาร							
	3.1 อาคารควบคุมไฟฟ้า							
1	งานโครงสร้าง							
	- ปีกฝั่งทำระดับ	แรง	4.00	-	-	310.00	1,240.00	1,240.00
	- ดินขุด - กลบดิน	ลบ.ม.	12.92	-	-	99.00	1,279.00	1,279.00
	- ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.37	187.00	69.00	91.00	34.00	103.00
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.31	1,400.00	438.00	398.00	125.00	563.00
	- คอนกรีตชนิด ค.1	ลบ.ม.	7.87	2,056.07	16,189.00	391.00	3,079.00	19,268.00
	- ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	78.26	364.80	28,548.00	133.00	10,408.00	38,956.00
	- ตะปู	กก.	19.56	52.65	1,030.00	-	-	1,030.00
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (SR 24)	กก.	99.81	29.47	2,941.00	3.40	339.00	3,280.00
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (SR 24)	กก.	32.25	22.47	725.00	3.40	110.00	835.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (SD 40)	กก.	404.56	24.21	9,794.00	3.40	1,375.00	11,169.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (SD 40)	กก.	555.46	23.91	13,281.00	3.40	1,889.00	15,170.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (SD 40)	กก.	234.27	28.06	6,574.00	3.40	797.00	7,371.00
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.79	60.75	2,417.00	-	-	2,417.00
2	งานโครงสร้างหลังคา							
	- [- 125x50x20x3.2 มม.	กก.	208.34	29.16	6,075.00	8.50	1,771.00	7,846.00
	- □ - 50x50x3.2 มม.	กก.	513.35	29.16	14,969.00	8.50	4,363.00	19,332.00
	- กระเบื้องหลังคาขนาด 0.65x0.55 ม.	ตร.ม.	48.79	190.00	9,269.00	31.00	1,512.00	10,781.00
	- ครอบโค้ง 4 ทาง	แผ่น	1.00	50.00	50.00	-	-	50.00
	- ครอบสันตะเข้	แผ่น	36.00	40.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	- ครอบโค้งปิดปลาย	แผ่น	4.00	32.00	128.00	-	-	128.00
	- อุปกรณ์ยึด	เหมา	1.00	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00
	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	26.00	82.00	2,132.00	96.00	2,496.00	4,628.00
3	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 4 มม.แบบระบายอากาศ	ตร.ม.	32.58	285.00	9,284.00	75.00	2,443.00	11,727.00

นายพันชาติ ทิพย์จันทา)

วิศวกร
.....
ประธานกรรมการ(นายวราวุธ เทียงคอง
.....
วิศวกร
กรรมการ(นายอนุสรณ์ วัฒนจิต
.....
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาเรือเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ : กพว.รต.1/58

วันที่ 19 พ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี							
	- บัวฝ้าเพดานไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	44.49	30.00	1,335.00	38.00	1,691.00	3,026.00
4	งานพื้น							
	- พื้นขัดมันเรียบ	ตร.ม.	18.94	-	-	82.00	1,553.00	1,553.00
5	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	44.24	156.00	6,901.00	89.00	3,937.00	10,838.00
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	88.48	58.00	5,132.00	82.00	7,255.00	12,387.00
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	ตร.ม.	24.86	63.00	1,566.00	100.00	2,486.00	4,052.00
	- เสาดิน-คานทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐ ครึ่งแผ่น	ม.	20.00	70.00	1,400.00	35.00	700.00	2,100.00
7	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ประตูเหล็กม้วน ขนาด 1.8 x 2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	ครบชุด (ป1)							
	- ช่องแสง ขนาด 1.20 x 0.60 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ชุด	6.00	2,650.00	15,900.00	-	-	15,900.00
	- ช่องแสง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00
8	งานลูกกรงบันได							
	- เหล็กกลม dia 1 1/5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	กก.	41.13	29.16	1,199.00	8.50	350.00	1,549.00
9	งานทาสี							
	- สีนํ้าอะคริลิก 100 % ภายนอก	ตร.ม.	85.17	55.00	4,684.00	30.00	2,555.00	7,239.00
	- สีนํ้าอะคริลิก 100 % ภายใน	ตร.ม.	37.32	55.00	2,053.00	30.00	1,120.00	3,173.00
	- สีกันสนิม	ตร.ม.	44.62	30.00	1,339.00	35.00	1,562.00	2,901.00
	- สีนํ้ามัน สำหรับงานเหล็ก	ตร.ม.	44.62	30.00	1,339.00	35.00	1,562.00	2,901.00
	- สีนํ้ามัน สำหรับงานไม้	ตร.ม.	7.38	30.00	221.00	35.00	258.00	479.00
10	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	- ดวงโคมไฟฟ้า 1 x 36 วัตต์	ชุด	3.00	1,550.00	4,650.00	135.00	405.00	5,055.00
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	ชุด	1.00	40.00	40.00	70.00	70.00	110.00
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	ม้วน	1.00	1,342.00	1,342.00	-	-	1,342.00
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	ม้วน	1.00	2,041.00	2,041.00	-	-	2,041.00
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	จุด	3.00	145.00	435.00	80.00	240.00	675.00
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	จุด	1.00	145.00	145.00	80.00	80.00	225.00
	รวมข้อ 3.1 อาคารผู้ควบคุมไฟฟ้า				190,975.00		59,084.00	250,059.00
	รวมข้อ 3 งานอาคาร				20,131.00		3,079.00	250,059.00

10.10

นายพนธ์เดช กพยจนา)

วิศวกร 7

(.....ม. ๖๖๖๖๖๖๖๖)

ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เฟื่องเมือง)

(.....วิศวกร ๗)

กรรมการ

นายพร งามจิต
(นายพร งามจิต งามจิต)
(.....ช่างโยธา)

กรรมการ